

මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය

2023 වර්ෂය - සිව්වන කාර්තුව

සංවර්ධන ආයෝජනයන්හි ප්‍රතිඵල, අපේක්ෂිත කාලය තුළ ජනනය කිරීමේ අරමුණින්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම තුළින් එළඹී නිරීක්ෂණ හා යෝග්‍ය නිර්දේශ, සුදුසු ප්‍රතිපත්තිමය හා උපායමාර්ගික තීරණ ගැනීම සඳහා කාර්තුමය වශයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ. ඒ අනුව, එක් එක් රේඛීය අමාත්‍යාංශ විසින් වාර්තා කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි කාර්යයසාධන තොරතුරු හා දත්ත මත පදනම්ව සකස් කළ 2023 වර්ෂයේ සිව්වන කාර්තුව දක්වා වූ එම ව්‍යාපෘතීන්හි සමුච්චිත ප්‍රගතිය මෙම වාර්තාව මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය

හැඳින්වීම

2023 වර්ෂය තුළ මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 33 ක කාර්යයන් නිම කර ප්‍රතිලාභ මහජනතාව වෙත ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බැවින්, සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණයෙන් තුළ ව්‍යාපෘති 170 ක් ක්‍රියාත්මකව පැවතුණි. විවිධ හේතූන් මත තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 06 මෙම සංඛ්‍යාව තුළ ඇතුළත් නොවන අතර, විදේශ ණය අරමුදල් හා ප්‍රදාන යටතේ සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ආරම්භ කළ නව මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 07 ක් ඇත.

2023 වර්ෂයේ මූල්‍ය උපයෝජනය

2023 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක වූ, අවසන් කරන ලද මෙන්ම ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ මත වර්ෂ මධ්‍යයේදී අත්හිටුවන ලද සියළුම මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදනය දළ වශයෙන් රු. බිලියන 716 කි. 2023 වර්ෂය අවසාන වන විට උපයෝජනය කිරීමට සමත්ව ඇත්තේ රු. බිලියන 361 (50%) ක් පමණි. කෙසේ වුවද, ව්‍යාපෘති 78 ක රු.බිලියන 57 ක් වූ අතැති බිල්පත් පවතින අතර, එයින් රු. බිලියන 46 ක්ම වාර්තා වී ඇත්තේ ව්‍යාපෘති 15 කින් වේ.

වගුව 01: මූල්‍යනය අනුව මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති වර්ගීකරණය හා ප්‍රගතිය

මූල්‍යන මූලාශ්‍රය	ව්‍යාපෘති ගණන	2023 ප්‍රතිපාදන (රු.බි.)	2023.12.31 දිනට		
			සත්‍ය වියදම (රු.බි.)	මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%)	අතැති බිල්පත් (රු.බි.)
දේශීය අරමුදල්	86	157.3	102.5	65	6.9
දේශීය ණය	05	7.9	0.9	11	2.3
විදේශීය ණය	99	535.1	254.2	47	47.6
විදේශීය ප්‍රදාන	19	15.9	3.7	23	0.1
එකතුව	209	716.2	361.3	50	56.9

භෞතික ප්‍රගතිය

වගු අංක 02 හි දක්වා ඇති පරිදි, 2023 වර්ෂය අවසන් වන විට භෞතික ප්‍රගතිය 80% ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් අත්කර ගෙන ඇති, 2024 වර්ෂය තුළ දී නිම කර ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට හැකි ව්‍යාපෘති 62 ක් මෙම ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණයෙන් තුළ පවතී. කෙසේ වුවද, ව්‍යාපෘති 37 ක්ම සමාලෝචිත කාර්තුව තුළ කිසිදු භෞතික ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන නොමැති වීම විශේෂ කරුණකි. විදේශ ණය වාරික අත්හිටුවා ඇති ව්‍යාපෘති 33 අතුරින් 17 ක්ද මෙම ශුන්‍ය ප්‍රගතිය දක්වන ව්‍යාපෘති අතර වේ.

වගුව 02 : ව්‍යාපෘතීන්හි ප්‍රගති මට්ටම් අනුව වර්ගීකරණය

ප්‍රගති මට්ටම (%)	නිම කල	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	40 ට අඩු
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	33	35	27	15	18	11	16	54

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල සමාලෝචිත කාර්තුවෙහි භෞතික ප්‍රගතිය, සමූච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය, ව්‍යාපෘති කාල කළමනාකරණය, මූල්‍ය කළමනාකරණය, අවදානම්/ගැටළු හඳුනා ගැනීම සහ නිරාකරණයට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග යනාදී කරුණු විශ්ලේෂණය කර කාණ්ඩ ගත කර ව්‍යාපෘති කාර්යය සාධනය සඳහා වර්ණ කේත ලබා දී ඇත. රේඛීය අමාත්‍යාංශ අනුව මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල 2023 වර්ෂය අවසන් වන විට පැවති ප්‍රගතිය ඇමුණුම - A හි දක්වා ඇති අතර එහි සාරාංශය වගු අංක 03 හි දක්වා ඇත.

වගුව 03: ප්‍රගති කාණ්ඩය අනුව ව්‍යාපෘති වර්ගීකරණය

ප්‍රගති කාණ්ඩය	වර්ණ කේතය	ව්‍යාපෘති ගණන
2023 වර්ෂයේ වැඩ අවසන් කළ	Blue	33
ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන	Green	05
හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන	Light Green	08
මැදිහත්වීම් තුළින් අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය අත්කරගත හැකි	Yellow	17
විශේෂ අවධානය යොමුවිය යුතු	Orange	29
තීරණාත්මක ව්‍යාපෘති	Red	58
විදේශ ණය අරමුදල් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති	Light Orange	33
ක්‍රියාකාරකම් නැවත අරඹන තුරු ආරක්ෂාකාරීව අත්හිටුවීමට තීරණය කළ	Grey	20
තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති ව්‍යාපෘති	Black	06

මෙම මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතිවල වර්තමාන භෞතික ප්‍රගතිය සැලකීමේ දී ගම‍්‍ය වන එක් කැපී පෙනෙන කරුණක් වනුයේ 2023 වර්ෂය වන විට වැඩ අවසන් කර මහජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට නියමිතව තිබූ ව්‍යාපෘති 107 ක් පැවති බවත්, විදේශ ණය අරමුදල් අත්හිටුවීම්, ප්‍රතිපාදන සීමා වීම්, කොන්ත්‍රාත් ගැටළු ආදී විවිධ හේතූන් මත මෙම ව්‍යාපෘති සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වූ බැවින්, එයින් ව්‍යාපෘති 33 ක පමණක් වැඩ නිම කිරීමට හැකි වී ඇති බවත්ය. එම ව්‍යාපෘති අතුරින්ද ව්‍යාපෘති 13 ක් පැවති සංරචක ඉවත් කර හෝ ක්‍රියාකාරකම් අඩු කර ව්‍යාපෘතිවල කටයුතු අවසන් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ.

වගුව 04 : 2023 වර්ෂය තුළ නිම කිරීමට සැලසුම් කළ ව්‍යාපෘති 107 හි වර්තමාන ප්‍රගතිය

ප්‍රගති මට්ටම (%)	නිම කළ	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	40 ට අඩු
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	33	24	13	06	06	04	06	15

තවද, වර්තමානයේ අක්‍රීය ව පවතින “ක්‍රියාකාරකම් නැවත අරඹන තුරු ආරක්ෂාකාරීව අත්හිටුවීමට තීරණය කළ” ව්‍යාපෘති 20 ක් මෙම ව්‍යාපෘති සමූච්චය තුළ ඇතුළත්ව ඇති අතර, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලපෑ අහිතකර තත්ත්වයන් මගහැරීමෙන් පසු එම ව්‍යාපෘති නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන්, දැනට නිම කර ඇති ක්‍රියාකාරකම් මහජනතාවට අවහිරයක් නොවන පරිදි ආරක්ෂාකාරීව නිම කිරීමට තීරණය කර ඇත. එහෙත්, එම තීරණය සාර්ථකව කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වී නොමැති බව නිරීක්ෂණය වේ.

වගුව 05 - ව්‍යාපෘතිවල අත්හිටවූ කොන්ත්‍රාත් පිළිබඳ තොරතුරු

විස්තරය	කොන්ත්‍රාත් ගණන
රේඛීය අමාත්‍යාංශය විසින් තාවකාලිකව අත්හිටවූ	10
කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් තාවකාලිකව අත්හිටවූ	131
අනේන්‍ය එකඟතාවයෙන් තාවකාලිකව අත්හිටවූ	02
රේඛීය අමාත්‍යාංශය විසින් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කළ	116
කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කළ	18
අනේන්‍ය එකඟතාවයෙන් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කළ	25
එකතුව	302

2023 වර්ෂය තුළ මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතිවල කාර්යසාධනය පහළ මට්ටමක පැවතීමට කොන්ත්‍රාත් අත්හිටුවීම් ද (වගු අංක 05) බලපා ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ. වාර්තාගත සංඛ්‍යා දත්ත අනුව ව්‍යාපෘති 35 ක කොන්ත්‍රාත් 302 ක් අත්හිටුවා ඇත. මේ අතුරින් දැනට කොන්ත්‍රාත් 09 ක කොන්ත්‍රාත් අත්හිටුවීමේ අලාභය ලෙස රු. මිලියන 2,374 ක වන්දි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, වන්දි ඉල්ලීමට සම්භාවිතාවක් ඇති තවත් කොන්ත්‍රාත් 22 ක් පවතී. මේ හැර, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ දුර්වල කාර්ය සාධනය හේතුවෙන් ප්‍රමාද වී ඇති ව්‍යාපෘති ගණන 41 ක් බවද වාර්තා වී ඇත. එය මුළු ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාවෙන් දළ වශයෙන් 20% ක් පමණ වන බැවින් නිරන්තරයෙන් වාර්තාවන මෙම ගැටළුව විසඳීමට නම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීමේ දී නිර්ණායකයක් ලෙස කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ කාර්යසාධනය ද යොදා ගැනීම වැදගත් වේ.

වගුව 06 : සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ලබා ගත් කාල දිගු

කාල දිගු ප්‍රමාණය	මාස 12 ට අඩු	මාස 12-24	මාස 25-35	මාස 36-48	මාස 48 ට වැඩි
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	09	31	14	25	20

ව්‍යාපෘති අනුමැතියේ දී ලබා දෙන කාල සීමාව තුළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි නිමැවුම් ජනිත නොකිරීම සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයක් බවට පත් වී ඇති අතර, වගකිව යුතු පාර්ශවයන් විසින් මෙම කාල කළමනාකරණයට පියවර නොගැනීම හේතුවෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ මත පදනම් ව සිදු කරන ලද ආර්ථික සැලසුම් අසාර්ථක වී ඇතත්, එයට එරෙහිව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයන් ගත් බවට වාර්තා වීමක්ද නොමැත. ඉහත වගු අංක 06 ට අනුව, ව්‍යාපෘති 99 කම නිමැවුම් ජනනය කිරීමට එකඟ වූ කාල සීමාව ඉක්මවා ඇති අතර, එම ව්‍යාපෘති අතුරින් ව්‍යාපෘති 20 ක්ම වසර 04 කටත් වඩා අමතර කාලයක් ලබා ගෙන ඇත. එමෙන්ම, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ලබා දුන් කාලයෙන් අඩකටත් වඩා ඉක්මවා ඇතත්, ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත වැඩ ප්‍රමාණයෙන් 25% ක්වත් නිම කර නොමැති ව්‍යාපෘති 13 ක් පවතින අතර, එම ව්‍යාපෘති තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකවීමේ ඵලදායිතාවය අවිනිශ්චිත බව නිරීක්ෂණය වේ.

ගැටළු සහ විසඳුම්

අර්බුදකාරී තත්වයන් හීන වී ඇතත්, සමස්තයක් ලෙස ගත් කල 2023 වර්ෂය තුළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි කාර්ය සාධනයෙහි සැලකිය යුතු වර්ධනයක් පෙන්නුම් නොකරයි. අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් විසඳා ගත නොහැකි වූ හා සම්බන්ධීකරණයක් අවශ්‍ය වූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 138 ක පමණ ගැටළු නිරාකරණය සඳහා

අවශ්‍ය අවස්ථාවල ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරියේ මැදිහත්වීම ලබා දී ඇත. මේ හැර, අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් සිදු විය යුතු සෘජු අධීක්ෂණය තවදුරටත් ශක්තිමත් විය යුතු බව ද නිරීක්ෂණය කෙරේ. ව්‍යාපෘති කාර්ය සාධනයට බලපා ඇති ගැටළු සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරන ලද තොරතුරු වගු අංක 07න් පෙන්වුම් කෙරේ.

වගුව 07 - ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපා ඇති ගැටළු

ගැටළුව	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
තෙවන පාර්ශවීය අනුමැතීන් ලැබීමේ ප්‍රමාදයන්	31
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රමාදයන්	03
කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ උණ කාර්යසාධනය	29
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය මිල ඉහළ යාම	30
ප්‍රසම්පාදන ආශ්‍රිත ගැටළු	15
විෂය පථය වෙනස්වීම්	15
විදේශ ණය වාරික නිදහස්කිරීම අත්හිටුවීම්	33

සමස්තයක් ලෙස සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල මන්දගාමී ක්‍රියාකාරීත්වයට හා අමතර කාලයන් ලබා ගැනීම සඳහා හේතු වූ ගැටළු බොහොමයක් ව්‍යාපෘතිවලටම ආවේනික ගැටළු වන අතර, එම ගැටළු ව්‍යාපෘති කළමනාකාරීත්වය මගින් හා/හෝ අවශ්‍ය මැදිහත්වීම් මගින් විසඳා ගත හැකිව තිබූ කරුණු වේ. එසේ මන්දගාමී වී ඇති වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු ව්‍යාපෘතිවල ගැටළු පහත දැක්වේ.

මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන (වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය)

ව්‍යාපෘතියෙහි කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 21න් පැකේජ 11 ක්ම සැලසුම් කළ කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපොහොසත්වීම නිසා සහ සීමාකාරී මූල්‍ය තත්ත්වය තුළ නව කොන්ත්‍රාත්තු ආරම්භ නොකිරීම මත ව්‍යාපෘතියෙන් ඉවත් කර විෂය පථය අඩුකර ඇත. මේ වන විට ක්‍රියාත්මකවන 20% පමණ ප්‍රගතියකින් යුතු ඉතාම සංකීර්ණ උමං පැකේජය මාස 18 තුළ අවසන් කළ යුතු වන අතර, එම කාලය තුළ ඇ.ඩො.මී. 159ක ණය අරමුදලෙහි ඉතිරිය ද නිදහස් කර ගත යුතුය. එසේ නොමැති වුවහොත් එම ණය අරමුදල උපයෝජනයකින් තොරව අවලංගුවනු ඇත.

උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය)

2010 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර දස වතාවක් කාලය දීර්ඝ කරන ලද මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි වැඩ අවසන් කර ඇත. එසේවුවද, ජනතාව වෙත ලබා දිය යුතු ප්‍රතිලාභ වන විදුලි උත්පාදනය හා වාරි ජල සැපයුම මෙතෙක් ලබා දී නොමැත.

දේශගුණික අවබලපැම් අවම කිරීමේ බහු අදියර වැඩසටහන (වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය)

2021 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කර ඇතත් ඉලක්කගත වැඩ කොටසින් 25% පමණවත් අවසන් කර නොමැති බැවින් අසතුටුදායක ප්‍රගතිය හේතුවෙන් ණය මුදල අවලංගුවීමේ අවදානමක් ඇති බව ලෝක බැංකුව විසින් දැනුම් දී ඇත. 2024 මැයි මස අවසන් වන විට අත්කර ගැනීමට එකඟ වී ඇති භෞතික හා මූල්‍ය ඉලක්කයන් සපුරාගත නොහැකි වුවහොත් ණය මුදල රඳවා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත.

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුහුරුවීම සඳහා වූ ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය)

හරිත දේශගුණික අරමුදලෙහි ඇ.ඩො. මිලියන 52 ක ප්‍රදානයකින් ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි මූල්‍ය ප්‍රදාන ගිවිසුමෙහි රාජ්‍ය විගණනය සඳහා ප්‍රතිපාදන නොමැති බැවින් පෞද්ගලික විගණනයක් සිදු කර මතය සත්‍ය හා සාධාරණ බවට ලබා දී ඇත. එසේ වුවද, ජාතික විගණන පනතට අනුව, විගණකාධිපති මතය ද ලබා ගත යුතුය. කෙසේ වුවද, ව්‍යාපෘතියෙහි සෘජු වියදම් විස්තර හා විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත්ව හා උචිතව ඉදිරිපත් නොවන බැවින්, විගණකාධිපති විසින් මතයේ වියවනය කර ඇත. එකම ව්‍යාපෘතිය සඳහා බාහිර විගණන 02 ක් තුළින් පරස්පර විගණන මත ඉදිරිපත් වීම තුළ ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් උදාවී ඇත.

කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය)

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් කොළඹ වරාය නගරයේ අපජලාපවහන පද්ධතීන් සඳහා වරාය නගර සීමාව තෙක් යටිතල පහසුකම් සැපයීමට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන දක්ෂිණ තාවකාලික අපජලාපවහන පද්ධතිය 2023 වර්ෂාවසානයේ අවසන් කිරීමට නියමිතව පැවතියද ඇතැම් ප්‍රදේශවල අපජල නල ඇතිරීම හා CFM පද්ධති 04 ක් නවීකරණය කිරීම තවමත් මූලික අදියරෙහි පවතී. වරාය නගරයේ ආයෝජන ආරම්භ කරන විට අපජලාපවහන සේවාවන් ලබා දිය යුතුව ඇති බැවින්, මෙම වැඩ කටයුතු ඉතා ඉක්මනින් නිම කල යුතුය. තවද, කොළඹ වරාය නගරය සඳහා අවශ්‍ය ස්ථීර අපජලාපවහන පද්ධතියක් සැකසීමේ කටයුතු විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වී ඇති බැවින් මේ වන විට තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති එම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතීන් නොපමාව ලබා ගත යුතුය.

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය පිහිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය)

මෙම ව්‍යාපෘතිය කුවේට් ණය අරමුදලක් යටතේ 2021-2025 කාලසීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කළ වෛද්‍ය පීඨය සඳහා අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීමට සුදුසු ඉඩමක් තවමත් හඳුනාගෙන නොමැති අතර, ඒ හේතුවෙන් දැනටමත් බඳවා ගෙන ඇති වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් හා විද්‍යාගාර පහසුකම් ලබා දීමට නොහැකි වී ඇත. එබැවින්, ණය ගිවිසුම්වලටද එළඹ ඇති මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි ඉදිකිරීමට සැලසුම් කළ ක්‍රියාකාරකම් වහා නිම නොකිරීම තුළ ණය ගිවිසුම අවලංගු වනු ඇත.

දේශගුණික සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය (කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය)

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් රුපියල් මිලියන 180 ක පිරිවැයකින් යුත් ගොයම් පැල සිටුවීමේ යන්ත්‍ර 189 ක් ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වෙත ලබා දී ඇතත්, මෙරට වී ගොවිතැන් ව්‍යවහාරයන්ට නුසුදුසු බැවින්, ගොවීන් මෙම යන්ත්‍ර භාවිතයට නොගන්නා බැව් විගණන වාර්තා දක්වා ඇතත්, මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි පරීක්ෂණයක් මෙතෙක් සිදු වී නොමැත.

කුඩා පරිමාණ කිරි නිෂ්පාදන සමුපකාර සමිති 06 ක් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය)

විදේශ ණය මුදලක් යටතේ රුපියල් බිලියන 3.6 ක් වැය කරමින් සමුපකාර සමිති 03 කට හා පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයින් 03 කට කිරි නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන ඉදිකර උපකරණ ද ලබා දී ඇතත්, අත්තනගල්ල සමුපකාර සමිතිය හා බණ්ඩාරගම පෞද්ගලික ව්‍යවසායක කිරි නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයේ ව්‍යාපාර කටයුතු මේ දක්වාම ආරම්භකර නොමැති වීම නිසා ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභ පූර්ණ වශයෙන් නොලැබේ.

කෘෂිකර්ම අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය)

2017 වර්ෂයේ මුල සිට කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට අගයදාම සංවර්ධනය සඳහා මූල්‍ය ප්‍රදාන ලබා දෙන අතර, ඒ සඳහා මාස 36 ක අමතර කාලයක්ද ලබා දී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කරන ලද රුපියල් මිලියන 8,795 ක් මේ වන විටත් අවසන් වී ඇති අතර, දැනට ලබා දී ඇති ප්‍රදානවල දෙවන හා තෙවන වාරික ගෙවීම් සිදු කරනුයේද විනිමය අනුපාත ගැලපුම් මගින් ඇති විය හැකි ඉතුරුම් යොදා ගනිමින් වේ. එබැවින්, නව ව්‍යවසායකත්ව ප්‍රදානයන් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම තුළින් මුල් පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇත.

කුඩා පරිමාණ කෘෂි විශාපාර සහභාගීත්ව වැඩසටහන (කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය)

විදේශ ණය අරමුදල් යටතේ ආරම්භ කර ඇති මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින්, ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා දැනට වත්කම් ගණනය කෙරෙමින් පවතින මිලකෝ සමාගම හරහා රුපියල් මිලියන 2,858 ක වටිනාකමකින් යුතු කිරි ගව පාලනය ආශ්‍රිත යටිතල පහසුකම් හා උපකරණ ලබා දීමට මිල ගණන් කැඳවා ඇත. එබැවින්, ඉහත ණය සඳහා වන රජයේ මූල්‍ය බැඳීම මෙම ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයෙන් පසු ඇතිවන නව ආයතනයේ පාර්ශවකරුවන් හෝ ආයෝජකයන් සමඟ ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම් තුළ නිරූපනය විය යුතුය. මේ දක්වා ව්‍යාපෘතිය යටතේ මිලදී ගෙන ඇති යන්ත්‍ර හා උපකරණ වලින් කොටසක් ප්‍රායෝගික භාවිතයට නුසුදුසු බැවින් මේ දක්වා බෙදා දී නොමැත.

ගන්දර ධීවර වරාය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (ධීවර අමාත්‍යාංශය)

ශක්‍යතා අධ්‍යයන අනාවරණයන් නිවැරදිව භාවිතා නොකර ගන්දර ධීවර වරාය ඉදිකිරීම නිසා වෙරළ බාදනයක් සිදු වෙමින් පවතින අතර, එය වළක්වා ගැනීම සඳහා තවත් රු. මිලියන 693 ක අතිරේක පිරිවැයක් දරමින් නව දියකඩනයක් ඉදි කිරීමට සිදුව ඇත. මෙයට අමතරව, රුපියල් මිලියන 9,360 ක් වූ මූලික පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව තවත් රුපියල් මිලියන 3,432 කින් ඉහළ ගොස් ඇත. එබැවින්, එම ව්‍යාපෘතියෙහි අපේක්ෂිත පිරිවැය 50% වඩා ඉහළ යනු ඇති අතර ඒ සඳහා නිශ්චිත තීරණයක්ද ගෙන නොමැත.

ද්විතීයික අධ්‍යාපන ආංශික වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන (SESIP) (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය)

2020-2025 කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කළ මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය 43% ක් පමණි. ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැති බැවින්, මෙම ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සංරචකය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වී ඇති අතර අධ්‍යාපන අංශයේ අනෙකුත් වැඩිදියුණු කිරීම් වලට අදාල ක්‍රියාකාරකම් ද ඉතා මන්දගාමීව සිදුවේ. අයවැය සහායක විදේශ ණයක් (Budgetary Support) ලෙස ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි ණය වාරික නිදහස් කර ගැනීම මේ හේතුවෙන් සැලසුම්ගත ආකාරයට සිදුනොවේ.

තාක්ෂණික අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය)

තාක්ෂණ විෂය ධාරාව ඉගැන්වීම සඳහා පාසල් වල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට 2018 වර්ෂයේ විදේශ ණය මුදලක් යටතේ ආරම්භ කළ මෙම ව්‍යාපෘතියට මාස 18 ක අමතර කාලයක් ද ලබා දී 2024.03.30 දින නිම කිරීමට නියමිතව ඇති නමුත් ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම හා තාක්ෂණික විද්‍යාගාර සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ හා යන්ත්‍රසූත්‍ර මිලදී ගැනීම් තවමත් මූලික අදියරෙහි පවතී. එබැවින් මුළු ණය ප්‍රමාණය නිදහස් කර ගැනීම ගැටළු සහගත වන අතර රජයේ අපේක්ෂාව පරිදි පාසල්වලට තාක්ෂණික විෂය ධාරාව හඳුන්වා දී අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමේ අපේක්ෂාව මෑත කාලීනව ඉටු නොවනු ඇත.

කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහල වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය)

මෙම ව්‍යාපෘතිය 2016 අගෝස්තු මස ආරම්භ කර ඇති අතර 2019 අගෝස්තු මස නිම කිරීමට නියමිත වූ අතර ඉන් පසුව ලබා දුන් මාස 40ක අමතර කාලයද අවසන්වී තවත් මාස 13ක් ගතව ඇතත්, එහි ශල්‍ය හා වෛද්‍ය වාට්ටු සංකීර්ණයෙහි භෞතික ප්‍රගතිය තවමත් 49% ක් පමණි. දුර්වල කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණය හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

ඒඩ්ස් හා ක්ෂය රෝගයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා වූ ගෝලීය අරමුදල ව්‍යාපෘතිය (සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය)

2022-2024 කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතියේ භෞතික ප්‍රගතිය 69% කි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් බස්නාහිර, මධ්‍යම හා දකුණු පළාත් වල රෝහල් සායනික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා පෞද්ගලික ආයතනයක් සමඟ වසර 10 කට ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබියදීත් මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින්ද එම පළාත් සඳහාම තවත් රුපියල් මිලියන 159ක වියදමින් 2023 අප්‍රේල් මස සායනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සඳහා දාහක (Incinerator) 03 ක් මිලදී ගෙන ඇත. තවද, ජේරාදෙණිය ශික්ෂණ රෝහල, කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහල හා මුල්ලේරියාව ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යාතනය යන රෝහල්වල ස්ථාපනය කර ඇති මෙම එක් දාහකයක් වත් මෙතෙක් භාවිතයට ගැනීමට නොහැකි වී ඇති අතර ඒවා භාවිතයට ගතහොත් ගිවිසුම් කඩවීම හේතුවෙන් තෙවන පාර්ශවයන් වෙත අලාභ ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.

සෞඛ්‍ය පද්ධති ප්‍රතිවාර ව්‍යාපෘතිය (සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය)

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව (AIIB) මගින් අරමුදල් සපයන ලද වෙනත් අමාත්‍යාංශ 02ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති 02කින් අරමුදල් ප්‍රති අරමුණු ගත කරමින් හදිසි හා අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීමට 2022 ජූලි මස ලබාදුන් ඇ.ඩො.මි 100 කින් මෙතෙක් උපයෝජනයකර ඇත්තේ ඇ.ඩො.මි 25 ක් පමණි. හදුනාගත් වෛද්‍ය සැපයුම් අඩංගු ලේඛණය වරින් වර වෙනස් කිරීම හේතුවෙන්, මාස 18 ක් ගතවී ඇතත් මෙහි ප්‍රගතිය 19% ක් පමණි. හදිසි වෛද්‍ය සැපයුම් මිලදී ගැනීමට ලබා දුන් කාලය තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට ණය දෙන ආයතනය එකඟ නොවන බැවින් නොපමාව අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය සැපයුම් මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම් නිම නොකල හොත් එම අරමුදල් නැවතත් මුල් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නැවත ආයෝජනය කිරීමට සිදුවනු ඇත.

මහ කොළඹ නාගරික ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය)

වසර 14 ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වූ මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඇති “මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයෙහි” මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා සුදුසු යාන්ත්‍රණයක් හෝ ක්‍රමවේදයක් මේ දක්වා සකස් කර නොමැති අතර, තවත් ව්‍යාපෘති කාල දිගුවක් ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් ලබා ගෙන ඇත.

වරාය පිවිසුම් මාර්ග ව්‍යාපෘතිය (ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය)

වරාය පිවිසුම් මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක වුවද, එහි අනෙක් සංරචකය වන සමුද්‍රීය පහසුකම් සැපයීමේ ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු විශාල වශයෙන් ප්‍රමාද වී ඇත. මෙම සංරචක දෙකෙහිම පිරිවැය ඉහළ යාම ආවරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍යවන අතිරේක ඇ.ඩො. මිලියන 10 ණය මුදල පිවිසුම් මාර්ගයේ මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා අත්‍යවශ්‍යවන ගාස්තු අයකිරීමේ විද්‍යුත් පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම අත්හිටුවීම තුළින් ආවරණය කර ගත හැකිව ඇත. එසේ වුවද ගාස්තු අයකිරීමේ විද්‍යුත් පද්ධතිය ස්ථාපනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින් ඒ සඳහා තවත් ඇ.ඩො. මිලියන 30ක අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය යෝජනා නිසි අනුමැතීන් සඳහා නොපමාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

මහනුවර බහුවිධ ප්‍රවාහන පර්යන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය)

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා යෝජිත මහල් 7ක නිල නිවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම 2025 මැයි මස ව්‍යාපෘති කාලය අවසන් වීමට ප්‍රථම නිමකල යුතුය. එබැවින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ පොදු නිවාස සැලසුමකට අනුව අවශ්‍යම නිල නිවාස ප්‍රමාණය පමණක් ඇතුළත් වන පරිදි ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කර විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා අරමුදල් සම්පාදන කර ගැනීම සඳහා ලෝක බැංකුව වෙත යොමු කිරීම කඩිනම් නොකල හොත් එම අරමුදල් ප්‍රමාණය උපයෝජනයකින් තොරව ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමට සිදුවනු ඇත.

ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහන- අදියර I සහ II (ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය)

මෙම වැඩසටහන් යටතේ ක්‍රියාත්මක කර අත්හිටවූ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන කටයුතුවල තීරණාත්මක හා අර්ධ වශයෙන් ඉදිකර ඇති මාර්ග ආරක්ෂාකාරීව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග දැනට සිදු කරමින් පැවතුනද, එම මාර්ගයන්හි ඉතිරි කොටස් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් අරමුදල් නොමැත. එබැවින් එම ගැටළුව කඩිනමින් විසඳීම සඳහා පියවර ගත යුතුය.

දුම්රිය කාර්යක්ෂමතාවය නැංවීමේ ව්‍යාපෘතිය (ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය)

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍යයන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතිය 2024 දෙසැම්බර් මස නිම කිරීමට නියමිත නමුත් මේ දක්වා අත්කරගෙන ඇත්තේ 58% ක භෞතික ප්‍රගතියක් පමණි. මේ වන විට රු.බිලියන 10.2 ක් වැය කර ඇති මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර සහ ආසන වෙන් කිරීමේ ක්‍රමය ස්ථාපනය කිරීමේ සංරචකය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ දුර්වල කාර්යය සාධනය හේතුවෙන් වසර 03 කට ආසන්න කාලයක් ගත වූ පසුව අත්හිටුවා ඇත. තවද, රු. මිලියන 3,148 ක් වැය කර ස්ථාපනය කරන ලද නව විදුලි සංදේශ පද්ධතිය පූර්ණ භාවිතයට යොදා ගෙන නොමැත.

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ මගී පර්යන්ත ගොඩනැගිල්ල හා ආශ්‍රිත කාර්යයන් (වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය)

විදේශ ණය අරමුදල් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බැවින් සීමාසහිත ගුවන්තොටුපළ සහ ගුවන් සේවා (පුද්ගලික) සමාගමේ අරමුදල් යොදවා ගනිමින් අර්ධ වශයෙන් ඉදි කර ඇති ක්‍රියාකාරකම් මහජනතාවට අවහිරයක් නොවන පරිදි ආරක්ෂිතව පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කර ඇතත් ණය මූල්‍යනය ආරම්භ කිරීමෙන් පසු නැවත වැඩ ආරම්භ කිරීමට හැකිවන පරිදි පූර්ව ප්‍රසම්පාදනය කටයුතු වහා නිම කල යුතුය.

කොළඹ නාගරික පුනර්ජනන ව්‍යාපෘතියට සහාය වීමේ ව්‍යාපෘතිය (නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය)

2023 ජූනි මස අවසන් වීමට නියමිත මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇති නිවාස සංකීර්ණ 5 ක් විවිධ නිමැවුම් මට්ටම්වල පවතී. මේ අතුරින්, නිවාස සංකීර්ණ 02 ක ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් අදියරෙහි පවතී. අඩු අදායම්ලාභී ජනතාව වෙත ලබා දීම සඳහා ඉදිකෙරෙමින් පවතින මෙම නිවාස සංකීර්ණය සඳහා අපජලපවාහන පහසුකම් සැපයීමට අදාළ “අපජල සම්බන්ධතා ගාස්තුව” ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස හඳුනාගෙන නොමැත. එබැවින්, අපජල සම්බන්ධතා ගාස්තු කොළඹ මහනගර සභාවේ අරමුදල් මගින් පියවා ගැනීමට අවශ්‍ය අනුමැතීන් හා පියවර ගැනීමට කටයුතු කිරීම තුළින් මෙම නිවාස සංකීර්ණය ජනතා පරිහරනයට ගැනීම සඳහා ස්ථීරසාර විසඳුමක් වනු ඇත.

යාපනය නගර ශාලාව යළි ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය)

2019 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද මෙම ව්‍යාපෘතිය 2023 වර්ෂය වන විට නිම විය යුතුව පැවතියද අරමුදල් ප්‍රමාණවත් නොවීම මත දැනට 80% ප්‍රගති මට්ටමක පවතී. යාපනය නගර සභාවේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඉදිකිරීම් කර ඇතත් අඩක් නිමි මෙම ගොඩනැගිල්ල පවතින තත්ත්වයෙන් භාරගැනීමට නගර සභාව එකඟතාව ලබා දී නැත. එබැවින්, මෙම ගොඩනැගිල්ලේ භාවිතය හා මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා ස්ථිරසාර විසඳුමක් ඉදිරිපත් කළයුතු වේ.

කොළඹ අගනගර ආශ්‍රිත සංඝ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය)

2017 -2020 කාලය තුළ වැඩි අවසන් කළ යුතුව තිබූ මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමතර මාස 36 ක් ද ලබා දී ඇතත්, තවදුරටත් ඉතිරිව පවතින ක්‍රියාකාරකම් සඳහා 2024 ඔක්තෝබර් මස දක්වා තවත් අමතර කාලයක් ඉල්ලා ඇත. අරුවක්කාලු සහ කැලණිය කසල අංගනයන් හි ග්‍රැන්ට්‍රි දොඹකර 02 බැගින් සවිකිරීම, කැලණිය කසල අංගනයෙහි අපද්‍රව්‍ය සම්පිඩන යන්ත්‍රය ස්ථාපිත කිරීම, දුම්රිය ප්‍රවාහන ගැල් මිලදී ගැනීම, පාලවිය සිට අරුවක්කාලු දක්වා දුම්රිය මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරීම තව දුරටත් ඉතිරිව පවතී. අරුවක්කාලු කසල අංගනයෙහි එක් රැස් වන වැසි ජලය කලපුව වෙත බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති මහජන විරෝධය මහහරවා ගැනීම සඳහා විධිමත් ක්‍රියා මාර්ගයක් මේ වන තෙක් ගෙන නොමැති බැවින් සියළු වැඩ අවසන් කලද මෙම කසල අංගනය ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයට ගෙන ඒමට නොහැකි වනු ඇත.

විද්‍යුත් ග්‍රාම නිලධාරී ව්‍යාපෘතිය (රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය)

2018-2019 කාලය තුළ නිම කිරීමට සැලසුම් කලද, මාස 48 ක අමතර කාලයක්ද ලබා 2023 වර්ෂාවසානයේ නිම කිරීමට නියමිතව තිබූ මෙම ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම්වලින් 25% ක් පමණක් නිම කර ඇත. බිම්මටිටමේ රාජ්‍ය සේවාවන් මාර්ගගත ක්‍රමවේදයක් හරහා සැපයීම තුළින් මහජනතාවට කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැපයීම රජයේ ප්‍රමුඛ ඉලක්කයක් වී ඇති අතර, එම අභිප්‍රාය වෙත ලඟාවීමට මෙම ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම් නිරන්තරයෙන් ප්‍රමාදවීම බාධාවක් වනු ඇත.

කටාන පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය)

2015-2020 කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කලද මාස 36 ක අමතර කාලයක් ද ලබා තවමත් ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් ඉදිකිරීමට නියමිත ගොඩනැගිලි 9 න් 6ක් පමණක් ඉදි කිරීම් අවසන් කර ඇත. කෙසේවුවද, වගුරු භූමියක් ආශ්‍රිතව පිහිටි කාන්තා හා පිරිමි දෙපාර්ශවයේම නිලධාරීන් හට පුහුණු අවස්ථා ලබා දෙන මෙම අභ්‍යාස විද්‍යාලයෙහි නේවාසික පහසුකම් සමඟ ඒකාබද්ධ වූ ස්ථිර මලාපවහන පද්ධතියක් නොමැති වීම හේතුවෙන් මෙම විද්‍යාලය පුහුණු කටයුතු සඳහා යෝග්‍ය නොවන තත්ත්වයකට පත්විය හැකිය.

යාපනය කිලිනොච්චි ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය (ජල සම්පාදන සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය)

2011-2017 කාලය තුළ නිම කිරීමට සැලසුම් කල මෙම ව්‍යාපෘතිය, මාස 84 ක කාල දිගු වරින් වර ලබා දී ඇති අතර, 2024 ජූනි මසදී අවසන් කිරීමට නියමිතව ඇත. මේ වන විට භෞතික ප්‍රගතිය 84% ක් වන අතර, ඉදිරි මාස 4 තුළ අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් නිම කළ යුතු වුවත්, යාපනය නගරයේ ජලය බෙදා හැරීමේ පද්ධතියෙහි 74km ක ජලනල එලීමට ඉතිරිව ඇති අතර, ව්‍යාපෘතියෙහි මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය

SCADA පද්ධතිය තවමත් සැලසුම් අදියරේ පවතී. එසේ හෙයින් 2017 වර්ෂයේදී මහජනතාවට ලබාදීමට අපේක්ෂාකළ පාතීය ජලය 2023 වර්ෂයේදී හෝ ලබා දීමට නොහැකි වී ඇත.

මොරගොල්ල ජලවිදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය)

2014-2019 කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කළ මෙම ව්‍යාපෘතිය මාස 47 ක කාල දිගුවක්ද ලබා ගෙන ඇති අතර, එම කාලයද ඉකුත්වී ඇත. කෙසේවුවද, 64% ක සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන ඇති ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ දස අවුරුදු මූල්‍ය පහසුකම් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි ණය කාල සීමාව 2024 ජූලි 13 න් අවසන් වන බැවින්, එම ණය අරමුදල්වල පූර්ණ උපයෝජනයක් ලබා ගැනීමට නම් මේ වන විට අර්ධ වශයෙන් නිම කර ඇති බලාගාරය, වේල්ල හා උමඟ ඉදිකිරීම් කටයුතු එම දිනට පෙර නිම කිරීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළ යුතු වේ. තවද, එසේ කිරීමට අපොහොසත් වීම තුළ ණය අරමුදල් උපයෝජනයකින් තොරව නැවත ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වෙත ලබා දීමට සිදුවන අතර, ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි ක්‍රියාකාරී සඳහා නැවත අරමුදල් සපයා ගැනීම අපහසු වනු ඇත.

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ ගුවන් යානා ඉන්ධන පිරවුම් පර්යන්තය, පවත්නා ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය හා ගබඩා ටැංකි සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය)

2018-2020 කාලය තුළ ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට සැලසුම් කළද, මාස 44 කාල දිගුවක් ලබා දී 2024 මාර්තු මස නිමකළ යුතුව පවතින මෙම ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් කළ මූලික වැඩ කොටස් නිම කර ඇත. එසේ වුවද, බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපල මගී පර්යන්තයට අයත් මාර්ගය ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති කටයුතු එහි ණය මූල්‍යනය අත්හිටුවීම මත තාවකාලිකව ඇණහිටි ඇති බැවින් එම මාර්ගය ඉදිකිරීම හා සමගාමීව සිදුකළයුතු “හදිසි ඉන්ධන අත්හිටුවීමේ ආරක්ෂිත පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීමේ” සංරචකය නිම කිරීම අපහසු වන බැවින් 2023 වර්ෂයේද මෙම කටයුත්ත නිම කිරීමට නොහැකි වී ඇත.

නිර්දේශ

- i. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නියමිත කාලය තුළ ව්‍යාපෘති අවසන් නොකිරීම හේතුවෙන් රජයට අතිරේක පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන හෙයින්, දැඩි උෞන කාර්යසාධනයක් පවතින ව්‍යාපෘතීන් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර ඒ සම්බන්ධයෙන් රජයට දැරීමට සිදුවන පිරිවැය-ප්‍රතිලාභ විශ්ලේෂණය, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ශක්‍යතාවය, ව්‍යාපෘති අරමුණු හා විෂය පථයෙහි කාලීන අවශ්‍යතාවය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා ජාතික ඇගයීම් ප්‍රතිපත්තිය මගින් සලසා ඇති ප්‍රතිපාදන මත පදනම්ව එම ව්‍යාපෘතිවල මධ්‍ය වාර ඇගයීම් සිදු කිරීම.

பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின்
முன்னேற்றம்
2023 ம் வருடம் - நான்காவது காலாண்டு

அபிவிருத்தி முதலீடுகளின் பெறுபேற்றை எதிர்பார்க்கப்படும் காலத்தினுள் உருவாக்கிக்கொள்ளும் குறிக்கோளுடன், கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களத்தினால் பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்களை மீளாய்வு செய்வதனூடாக எழுந்த அவதானிப்புக்கள் மற்றும் பொருத்தமான பரிந்துரைகள், பொருத்தமான கொள்கை ரீதியான மற்றும் தந்திரோபாய தீர்மானமெடுத்தலுக்காக காலாண்டு அடிப்படையில் அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அதற்கமைய, ஒவ்வொரு நிரல் அமைச்சுக்களிலிருந்தும் அறிக்கையிடப்பட்ட அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் செயற்றிறன் பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் தரவுகளின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட 2023ம் வருடத்தின் நான்காவது காலாண்டு வரையான அக்கருத்திட்டங்களின் திரண்ட முன்னேற்றமானது இவ் அறிக்கையினூடாக சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது.

கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களம் நிதி, பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசிய கொள்கை அமைச்சு

அறிமுகம்

2023 வருடத்தினுள் பாரிய அளவிலான 33 அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள் நிறைவுசெய்யப்பட்டு அதன் பிரதிபலன்களை பொதுமக்களுக்கு பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதனால், அதற்கமைய மீளாய்வு செய்யப்படும் வருடத்தின் இறுதி காலாண்டாகும் போது அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் கூட்டத்தினுள் 170 கருத்திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்படுகின்றன. பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையில் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள 06 அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள் இக்கருத்திட்ட தொகையினுள் உள்ளடக்கப்படவில்லை என்பதுடன், வெளிநாட்டு கடன் நிதி மற்றும் மானியங்களின் கீழ் மீளாய்வு செய்யப்படும் வருடத்தினுள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 07 புதிய அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள் காணப்படுகின்றன.

2023ம் வருடத்தின் நிதி பயன்பாடு

2023ம் வருடத்தில் செயற்படுத்தப்பட்டு, நிறைவு செய்யப்பட்டதை போன்றே கொள்கை ரிதியான தீர்மானமெடுத்தலின் அடிப்படையில் வருடத்தின் மத்தியில் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்ட அனைத்து பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி அண்ணளவாக 716 பில்லியன் ரூபாவாகும். 2023ம் வருடத்தின் இறுதியாகும் போது 361 பில்லியன் ரூபாவினை மட்டுமே பயன்படுத்துவதற்கு முடிந்துள்ளது. எவ்வாறாயினும், 78 கருத்திட்டங்களில் 57 பில்லியன் ரூபா பெறுமதியான கையிலுள்ள உறுதிச்சீட்டு காணப்படுவதுடன், அவற்றுள் 46 பில்லியன் ரூபா அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது 15 கருத்திட்டங்களிலாகும்.

அட்டவணை 01: நிதியீடு அடிப்படையில் பாரிய அளவிலான கருத்திட்டங்களை வகைப்படுத்தல் மற்றும் அவற்றின் முன்னேற்றங்கள்

நிதி ஆதாரங்கள்	கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2023 நிதி ஒதுக்கீடு (ரூ.பில்.)	2023.12.31 ன் திகதியில்		
			உண்மைச் செலவினம் (ரூ.பில்.)	நிதி முன்னேற்றம் (%)	கையிலுள்ள பட்டியல் (ரூ.பில்.)
உள்நாட்டு நிதி	86	157.3	102.5	65	6.9
உள்நாட்டு கடன்	05	7.9	0.9	11	2.3
வெளிநாட்டு கடன்	99	535.1	254.2	47	47.6
வெளிநாட்டு உதவி	19	15.9	3.7	23	0.1
மொத்தம்	209	716.2	361.3	50	56.9

பௌதீக முன்னேற்றம்

அட்டவணை இல 02 இல் காட்டப்பட்டுள்ள வகையில், 2023 இறுதியாகும் போது பௌதீக முன்னேற்றம் 80% அல்லது அதனை விட அடைந்துகொண்டுள்ள, 2024 வருடத்தினுள் வேலைகளை நிறைவு செய்து மக்களுக்கு பிரதிபலன்களை வழங்கக்கூடிய 62 கருத்திட்டங்கள் கருத்திட்ட தொகையினுள் காணப்படுகின்றன. எவ்வாறாயினும், 37 கருத்திட்டங்கள் மீளாய்வு செய்யப்பட்டுள்ள காலாண்டினுள் எதுவித பௌதீக முன்னேற்றத்தினையும் அடைந்துகொண்டிருக்காமை விஷேட காரணியாகும். வெளிநாட்டு கடன் தவணை நிறுத்தப்பட்டுள்ள 33 கருத்திட்டங்களுள் 17 கருத்திட்டங்கள் பூச்சிய முன்னேற்றத்தினை காட்டும் கருத்திட்டத்தின் தொகையினுள் அடங்குகின்றன.

அட்டவணை 02 : கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தல்

முன்னேற்ற மட்டம் (%)	நிறைவு செய்யப்பட்ட	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	40 விட குறைவு
கருத்திட்ட எண்ணிக்கை	33	35	27	15	18	11	16	54

அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள் மீளாய்வு செய்யப்படுகின்ற இக்காலாண்டினுள் பௌதீக முன்னேற்றம், ஓட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம், கருத்திட்ட கால முகாமைத்துவம், நிதி முகாமைத்துவம், அபாயம் / பிரச்சினைகளை இனங்காணுதல் மற்றும் அவற்றினை தீர்ப்பதற்கு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் ஆகிய காரணிகளை ஆய்வு செய்து வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்களின் செயற்றிறன்களுக்கு நிறக்குறியீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2023ம் வருடத்தின் இறுதியாகும் போது நிரல் அமைச்சுக்களின் அடிப்படையில் பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களில் நிலவும் முன்னேற்றம் இணைப்பு – A இல் காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் பொழிப்பு அட்டவணை இலக்கம் 03 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 03: முன்னேற்ற பிரிவுக்கமைய கருத்திட்டங்களை வகைப்படுத்தல்

முன்னேற்ற பிரிவு	நிறக்குறியீடுகள்	கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை
2023 ம் வருடத்தில் வேலை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள்		33
மிகவும் வெற்றிகரமாக செயற்படுத்தப்படுகின்ற கருத்திட்டங்கள்		05
நன்றாக செயற்படுத்தப்படுகின்ற கருத்திட்டங்கள்		08
தலையீடுகளின் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முன்னேற்றத்தை அடைந்துக் கொள்ளக்கூடியவை		17
விஷேட அவதானம் காட்டப்படவேண்டிய கருத்திட்டங்கள்		29
தீர்க்கமான கருத்திட்டங்கள்		58
வெளிநாட்டு கடன் நிதியுதவி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள்		33
மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படும் வரை செயற்பாடுகளை பாதுகாப்பான முறையில் நிறைவு செய்ய வேண்டிய கருத்திட்டங்கள்		20
தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள்		06

இப் பாரிய அளவிலான கருத்திட்டங்களின் நிகழ்கால பௌதீக முன்னேற்றங்களை கருத்திற்கொள்ளும் போது குறிப்பிடப்படும் முக்கியமான விடயமாவது 2023 வருடமாகும் போது வேலைகளை நிறைவு செய்து பொதுமக்களுக்கு பிரதிபலன்களை வழங்குவதற்கு 107 கருத்திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும், வெளிநாட்டு கடன் தவணையை விடுவித்தல் நிறுத்தப்பட்டிருத்தல், நிதி ஒதுக்கீடு வரையறுக்கப்பட்டிருத்தல், ஒப்பந்த பிரச்சினைகள் ஆகிய பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையில் இக்கருத்திட்டங்களை வெற்றிகரமாக செயற்படுத்துவதற்கு முடியாமற் போனமையினால், அவற்றுள் 33 கருத்திட்டங்களுக்கு மட்டுமே வேலைகளை நிறைவுசெய்துகொள்ள முடிந்துள்ளன. அக்கருத்திட்டங்களினுள் 13 கருத்திட்டங்களில் காணப்பட்ட கூறுகள் அகற்றப்பட்டோ அல்லது குறைக்கப்பட்டோ கருத்திட்டங்களின் செயற்பாடுகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளமை அவதானிக்கப்படுகிறது.

அட்டவணை 04: அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களினால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கால நீடிப்பு

கால நீடிப்பு அளவு (%)	நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	40 விட குறைவு
கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	33	24	13	06	06	04	06	15

மேலும், தற்பொழுது செயற்பாடற்று காணப்படும் “செயற்பாடுகளை மீண்டும் ஆரம்பிக்கும் வரை பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது” 20 கருத்திட்டங்கள் இக்கருத்திட்ட கூட்டத்தினுள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதன், கருத்திட்டங்களை செயற்படுத்துவதில் தாக்கத்தை செலுத்தும் பாதகமான நிலைமைகளை முறியடித்து கருத்திட்டங்களை மீண்டும் செயற்படுத்துவதற்கான எதிர்பார்ப்பில், தற்பொழுது நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள செயற்பாடுகளை மக்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தாத வகையில் பாதுகாப்பாக நிறைவு செய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், அத் தீர்மானங்கள் வெற்றிகரமாகவும் விரைவாகவும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 05 - கருத்திட்டங்களில் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தங்கள் பற்றிய தகவல்கள்

விபரம்	ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கை
நிரல் அமைச்சுக்களினால் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளவை	10
ஒப்பந்தகாரர்களினால் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளவை	131
பரஸ்பர ஒப்புதலுடன் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளவை	02
நிரல் அமைச்சுக்களினால் நிறுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்	116
ஒப்பந்தகாரர்களினால் ஒப்பந்தங்கள் நிறுத்தப்பட்டவை	18
பரஸ்பர ஒப்புதலுடன் நிறுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்	25
மொத்தம்	302

2023ம் வருடத்தினுள் பாரிய அளவிலான கருத்திட்டங்களின் செயற்றிறன்கள் கீழ் மட்டத்தில் காணப்படுவதற்கு ஒப்பந்தங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளமை (அட்டவணை இல 05) தாக்கத்தை செலுத்தியுள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. அறிக்கையிடப்பட்டுள்ள புள்ளிவிபரங்களின்படி 35 கருத்திட்டங்களின் 302 ஒப்பந்தங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் தற்போது 09 ஒப்பந்தங்கள் நிறுத்திவைக்கப்பட்டு நட்டமாக 2,374 மில்லியன் ரூபா இழப்பீடு கோரப்பட்டுள்ளதுடன், இழப்பீட்டை கோருவதற்கு சாத்தியப்பாடுள்ள மேலும் 22 ஒப்பந்தங்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றை தவிர, ஒப்பந்தக்காரர்களின் பலவீனமான செயற்றிறன் காரணமாக தாமதமாகியுள்ள கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை 41 ஆக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. அவை மொத்த கருத்திட்ட எண்ணிக்கையில் அண்ணளவாக 20% ஆவதுடன் தொடர்ச்சியாக அறிவிக்கப்படும் இப்பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு ஒப்பந்தகாரர்களின் பதிவுகளை புதுப்பிக்கும் போது ஒரு அளவுகோலாக ஒப்பந்தகாரர்களின் செயற்றிறன் என்பதனை பயன்படுத்துதல் முக்கியமானதாகும்.

அட்டவணை 06 : அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கால நீடிப்பு

கால நீடிப்பு அளவு	12 மாதங்களைவிட குறைந்த	12 – 24 மாதங்கள்	25-35 மாதங்கள்	36-48 மாதங்கள்	48 மாதங்களைவிட அதிகம்
கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	09	31	14	25	20

கருத்திட்டங்களை அனுமதிக்கும் போது வழங்கப்படும் கால எல்லையினுள் அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் வெளியீடுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்காமை ஒரு வழமையான நடைமுறையாக மாறியுள்ளதுடன், பொறுப்புடைய தரப்பினரினால் இக் கால முகாமைத்துவத்திற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமையின் காரணமாக எதிர்பார்க்கப்படும் பிரதிபலன்களின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் பொருளாதார திட்டங்கள் தோல்வியடைந்திருந்தாலும், அதற்கெதிராக எந்த விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டமைக்கு எந்த அறிக்கையும் இல்லை. மேலேயுள்ள அட்டவணை இலக்கம் 06 இற்கு அமைய, 99 கருத்திட்டங்களும் அதன் வெளியீட்டை உருவாக்குவதற்கு ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட கால எல்லை மீறப்பட்டுள்ளதுடன், அக்கருத்திட்டங்களினுள் 20 கருத்திட்டங்கள் 04 வருடங்களுக்கும் மேலான கூடுதல் கால அவகாசத்தை பெற்றுக்கொண்டுள்ளது. அதே போன்று கருத்திட்டங்களை செயற்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்ட காலத்தில் பாதிக்கு மேல் கடந்தாலும், கருத்திட்டங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வேலையில் 25% ஐயேனும் நிறைவு செய்துகொண்டிராத 13 கருத்திட்டங்கள் காணப்படுவதுடன், அக்கருத்திட்டங்கள் மேலும் செயற்படுத்துவதற்கான செயற்றிறன் நிச்சயமற்றதானதாக அவதானிக்கப்படுகின்றது.

பிரச்சினைகள் மற்றும் தீர்வுகள்

நெருக்கடி வாய்ந்த நிலைமைகள் தணிந்திருந்தாலும், ஒட்டுமொத்தமாக நோக்கும் போது இவ்வருடத்தின் கடந்த காலாண்டுகளில் கருத்திட்டங்களின் செயற்றிறனில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி காணப்படவில்லை. அமைச்சு மட்டத்தில் தீர்த்துக்கொள்ளப்பட முடியாத மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்படும் 138 அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் தேசிய செயற்பாட்டு மையத்தின் தலையீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றைத் தவிர, அமைச்சு மட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நேரடி கண்காணிப்பு மேலும் வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது அவதானிக்கப்படுகின்றது. கருத்திட்டங்களின் செயற்றிறனில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பாக அறிக்கையிடப்பட்ட தகவல்கள் அட்டவணை இலக்கம் 07 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 07 - கருத்திட்ட செயற்பாடுகளுக்கு தாக்கத்தை செலுத்தியுள்ள பிரச்சினைகள்

பிரச்சினைகள்	கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை
மூன்றாம் தரப்பினரின் அனுமதியை பெற்றுக்கொள்வதில் தாமதங்கள்	31
காணிகளை சவீகரிப்பதிலுள்ள தாமதங்கள்	03
ஓப்பந்தக்காரர்களின் பலவீனமான செயற்பாடுகள்	29
கட்டுமான மூலப்பொருட்களின் விலை அதிகரித்தல்	30
பெறுகை நடைமுறைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகள்	15
விடயப்பரப்பு மாற்றமடைதல்	15
வெளிநாட்டு கடன் தவணை விடுவிப்பு இடைநிறுத்தப்பட்டிருத்தல்	33

ஒட்டுமொத்தமாக அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் மந்தமான செயற்பாடுகளுக்கு மற்றும் மேலதிக காலத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு காரணமாக காணப்படும் பெரும்பாலான பிரச்சினைகள் கருத்திட்டங்களுக்குரிய பிரச்சினைகளாவதுடன், அப்பிரச்சினைகள் கருத்திட்ட முகாமைத்துவத்தின் மூலம் மற்றும் அல்லது தேவையான இடையீட்டின் ஊடாக தீர்த்துக்கொள்ளக் கூடிய காரணிகளாகும். அவ்வாறு மந்தமாகியுள்ள அதிக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டிய கருத்திட்டங்களின் பிரச்சினைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு வேலைத்திட்டம் (நீர்பாசன அமைச்சு)

இக்கருத்திட்டத்தின் 21 ஒப்பந்தங்களுள் 11 ஒப்பந்தங்களை திட்டமிடப்பட்டிருந்த காலத்திற்குள் நிறைவு செய்வதற்கு முடியாமற் போனமையினால் விடயப்பரப்பானது குறைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது செயற்படுத்தப்பட்டுவரும் 20% ஆன முன்னேற்றமுடைய மிகவும் சிக்கலான சுரங்க ஒப்பந்தத்தை 18 மாதங்களிற்குள் நிறைவு செய்யவேண்டியுள்ளதுடன் அக்காலத்தினுள் 159 அ.டொ.மில். கடன் தொகையின் மிகுதி விடுவிக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாவிடின் அக் கடன்தொகையானது பயன்படுத்தப்படாமல் இரத்து செய்யப்படும்.

உமா ஓய பலநோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் (நீர்பாசன அமைச்சு)

2010ம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பத்து தடவை காலம் நீடிக்கப்பட்ட இக்கருத்திட்டத்தின் வேலைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனினும், இதுவரை மக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய சலுகைகளான மின்சார உற்பத்தி, நீர்ப்பாசன வழங்கல் போன்ற நன்மைகள் வழங்கப்படவில்லை.

காலநிலை தாக்கங்களை குறைப்பதற்கான பல கட்ட வேலைத்திட்டங்கள் (நீர்பாசன அமைச்சு)

2021ம் வருடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இலக்கிடப்பட்ட வேலையில் 25% ஐயேனும் நிறைவு செய்திருக்கவில்லை என்பதனால், திருப்தியற்ற முன்னேற்றம் காரணமாக கடன் தொகை இரத்துச் செய்யப்படக் கூடிய ஆபத்து காணப்படுவதாக உலக வங்கியினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2024 மே இறுதியாகும் போது அடைந்துகொள்வதற்கு ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ள பௌதீக மற்றும் நிதி இலக்குகளை அடைந்து கொள்ளமுடியாத போய்விடின் கடன் தொகையினை வைத்துக்கொள்வதற்கு முடியாது.

காலநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப இணங்குவதற்கான ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் (வெவ்கம் புதுவ) (நீர்பாசன அமைச்சு)

பசுமை காலநிலை நிதி ஒதுக்கீட்டில் USD 52 மில்லியன் மானியத்தில் செயற்படுத்தப்படும் இக் கருத்திட்டத்தின் நிதி மானிய ஒப்பந்தத்தில் அரசு கணக்காய்விற்காக நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை என்பதனால் தனிப்பட்ட கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, கருத்து உண்மையானதும் மற்றும் நியாயமானதும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்திற்கு அமைவாக, கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் கருத்தினையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறாயினும், கருத்திட்டத்தின் நேரடி செலவு விபரங்கள் மற்றும் கணக்காய்வு சான்று போதுமானதாகவும் சரியானதாகவும் வழங்கப்படவில்லை என்பதனால், கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் கருத்து மறுப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரே கருத்திட்டத்திற்காக வெளியக கணக்காய்வு 02 இனூடாக முரண்பட்ட கணக்காய்வு கருத்துக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளமையினுள் குழப்ப நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு துறைமுக நகர அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் (முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சு)

இக் கருத்திட்டத்தின் ஊடாக கொழும்பு துறைமுக நகரத்தின் கழிவுநீர் அகற்றும் அமைப்பிற்காக துறைமுக நகர எல்லை வரை உட்கட்டமைப்புக்களை வழங்குவதற்கு செயற்படுத்தப்படும் தெற்கு தற்காலிக கழிவுநீர் அமைப்பை 2023ம் வருடத்தில் நிறைவுசெய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் சில பகுதிகளில் கழிவு நீர் குழாய் அமைத்தல் மற்றும் 04 CFM அமைப்புக்களை நவீனமயமாக்குதல் இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே காணப்படுகின்றது. துறைமுக நகரத்தின் முதலீட்டை ஆரம்பிக்கும் போது கழிவுநீர் அகற்றல் சேவை வழங்கப்பட வேண்டியுள்ளதுடன், இச் செயற்பாடுகள் மிகவும் விரைவாக நிறைவு செய்யப்படல் வேண்டும். மேலும், கொழும்பு துறைமுக நகரம் தொடர்பாக தேவையான நிலையான கழிவு நீர் அகற்றும்

அமைப்பொன்றினை தயாரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முறையான அனுமதியின்றி செயற்படுத்தப்பட்டிருப்பதனால் இது வரையில் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள அச்செயற்பாடுகளுக்கு தேவையான அனுமதிகளை தாமதமின்றி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவ பீடத்தை நிறுவும் கருத்திட்டம் (கல்வி அமைச்சு)

இக்கருத்திட்டமானது குவைத் கடன் நிதியுதவியின் கீழ் 2021 – 2025 காலப்பகுதியினுள் செயற்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்ட வைத்திய பீடத்திற்கு தேவையான கட்டங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு பொருத்தமான ஒரு காணி இன்னும் அடையாளம் காணப்படவில்லை என்பதுடன், அதன் காரணமாக ஏற்கனவே சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பீட மாணவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான உட்கட்ட வசதிகள் மற்றும் ஆய்வக வசதிகளை ஏற்படுத்த முடியவில்லை. அதனால் கடன் ஒப்பந்ததின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இக் கருத்திட்டத்தின் நிர்மாணத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட செயற்பாடுகள் உடனடியாக நிறைவு செய்யப்படாவிட்டால் கடன் ஒப்பந்தம் இரத்து செய்யப்படும்.

காலநிலைக்கு உகந்த நீர்பாசன விவசாயத்திட்டம் (விவசாயம் மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு)

இக்கருத்திட்டத்தின் ஊடாக 180 மில்லியன் ரூபா செலவில் 189 நாற்று நடும் இயந்திரங்கள் கமநல சேவை மத்திய நிலையங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், இது இந்த நாட்டில் நெல் விவசாய முறைகளுக்கு பொருத்தமற்றது என்பதால், இந்த இயந்திரங்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்துவதில்லை என கணக்காய்வு அறிக்கைகள் சுட்டிக்காட்டியிருந்த போதிலும், இது தொடர்பாக இதுவரை முறையான விசாரணை நடத்தப்படவில்லை.

சிறிய அளவிலான 06 பால் கூட்டுறவு சங்கங்களின் அபிவிருத்திக்கான திட்டம் (விவசாயம் மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு)

03 கூட்டுறவுச் சங்கங்களும் 03 தனியார் தொழில்முயற்சியாளர்களும் வெளிநாட்டுக் கடன்களின் கீழ் 3.6 பில்லியன் ரூபாவை செலவிட்டு பால் உற்பத்தி நிலையங்களை நிர்மாணித்து உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அத்தனகல்ல கூட்டுறவுச் சங்கமும், பண்டாரகம தனியார் நிறுவன பால் உற்பத்தி நிலையமும் இதுவரை தமது வியாபார நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்காததால் முதலீட்டுக்கான பலன்கள் முழுமையாகப் பெறப்படவில்லை.

விவசாய துறையினை நவீனமயப்படுத்தும் கருத்திட்டம் (விவசாயம் மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு)

2017ம் வருடத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து சிறிய மற்றும் மத்திய அளவிலான முயற்சியாளர்களுக்கு பெறுமதி சேர் மேம்பாட்டிற்காக நிதி மானியங்கள் வழங்கப்படுவதுடன், அதற்காக 36 மாதங்கள் மேலதிக மாதங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இக்கருத்திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 8,795 மில்லியன் ரூபா ஏற்கனவே முடிவடைந்துள்ளதுடன், தற்பொழுது வழங்கப்பட்டுள்ள மானியங்களின் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது தவணை கொடுப்பனவானது நாணயமாற்று விகித சரிசெய்தலூடாக ஏற்பட்ட சேமிப்பினை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால், புதிய முயற்சியாளர்களுக்கு மானியங்களை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலம் ஆரம்ப செலவு மதிப்பீடு மேலும் அதிகரிக்கும்.

சிறிய அளவிலான விவசாய முயற்சியாளர்கள் பங்கேற்புத் திட்டம் (விவசாயம் மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு)

வெளிநாட்டு கடன் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள இக் கருத்திட்டத்தின் ஊடாக, மறுசீரமைப்புக்காக தற்போது சொத்துக்கள் கணக்கிடப்பட்டு வருகின்ற மில்கோ கம்பனி மூலம் 2,858 மில்லியன் ரூபா பெறுமதிவாய்ந்த பால் பண்ணை தொடர்பான உட்கட்டமைப்பு மற்றும் உபகரணங்களை வழங்குவதற்கு விலைமனு கோரப்பட்டுள்ளது. அதனால், இம் மறுசீரமைப்பின் பின்னர் ஏற்படுத்தப்படும் புதிய நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள் அல்லது முதலீட்டாளர்களுடன் ஏற்படுத்திக்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தங்களினுள் மேற் கூறப்பட்டுள்ள கடன் தொடர்பான அரசாங்கத்தின் நிதி கடப்பாடு பிரதிபலிக்க வேண்டும். இதுவரையில் கருத்திட்டத்தின் கீழ் கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ள இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் ஒரு பகுதி நடைமுறை பயன்பாட்டிற்கு பொருத்தமற்றதென்ற காரணத்தினால் இது வரையில் பகிரந்தளிக்கப்படவில்லை.

கந்தர மீன்பிடி துறைமுக கட்டுமான கருத்திட்டம் (கடற்றொழில் அமைச்சு)

சாத்தியப்பாட்டு வள ஆய்வு கண்டுபிடிப்புக்களை சரியான முறையில் பயன்படுத்தாமல் கந்தர மீன்பிடி துறைமுக கட்டுமானத்தினால் கடலோரம் அரிக்கப்படுகின்றதுடன், அதனை தவிர்ந்துக்கொள்வதற்காக மேலும் 693 மில்லியன் ரூபா மேலதிக செலவில் புதிய மதகினை கட்ட வேண்டியுள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக, 9,360 மில்லியன் ரூபா ஆரம்ப செலவு மதிப்பீடானது மேலும் 3,432 மில்லியன் ரூபாவினால் அதிகரித்துள்ளது. அதனால், அக் கருத்திட்டத்தின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட செலவானது 50% இணைவிட உயர்ந்துள்ளதுடன் அதற்காக உறுதியான முடிவு எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை.

இடைநிலைக் கல்வித் துறை மேம்பாட்டு கருத்திட்டம் (SESIP) (கல்வி அமைச்சு)

2020 – 2025 காலப்பகுதியினுள் செயற்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்ட இக்கருத்திட்டத்தின் முன்னேற்றமானது 43% மட்டுமேயாகும். தேசிய கல்வி கொள்கை கட்டமைப்பு உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை என்பதனால், இக் கருத்திட்டத்தின் கல்வி சீர்திருத்த முன்மொழிவினை செயற்படுத்தும் கூறினை செயற்படுத்த சாத்தியப்படவில்லை என்பதுடன் கல்வித்துறையின் ஏனைய மேம்பாடுகள் தொடர்பான செயற்பாடுகள் மிகவும் மந்தமாக நடைபெறுகின்றன. வரவு செலவு திட்ட உதவி வெளிநாட்டு கடனாக ((Budget Support) செயற்படுத்தப்படும் இக்கருத்திட்டத்தின் கடன் தவணையை விடுவித்துக்கொள்ளுதல் இக்காரணங்களினால் திட்டமிடப்பட்ட வகையில் நடைபெறவில்லை.

தொழில்நுட்ப கல்வி அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் (TEDP) (கல்வி அமைச்சு)

தொழில்நுட்ப பாடத்தினை கற்பிப்பதற்காக பாடசாலைகளில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு 2018 ஆம் ஆண்டில் வெளிநாட்டு கடன் தொகையின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இக்கருத்திட்டத்திற்கு 18 மாத மேலதிக காலங்கள் வழங்கப்பட்டு 2024.03.30 அன்று நிறைவு செய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஆசிரியர்களை பயிற்றுவித்தல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கூடத்திற்கு தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களை கொள்வனவு செய்தல் இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே காணப்படுகின்றது. அதனால் மொத்த கடன் தொகையை விடுவித்துக்கொள்ளுதல் பிரச்சினையாக காணப்படுவதோடு அரசின் எதிர்பார்பிற்கமைய பாடசாலைகளுக்கு தொழில்நுட்ப பாடத்தினை அறிமுகப்படுத்தி கல்வியின் தரத்தினை உயர்த்தும் எதிர்பார்ப்பு சமீப காலங்களில் நிறைவேற்றப்படவில்லை.

கராபிடிய போதனா வைத்தியசாலை அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் (சுகாதார அமைச்சு)

இக்கருத்திட்டமானது 2016 ஆகஸ்ட் மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் 2019 ஆகஸ்ட் மாதம் நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்ததுடன் அதன் பின்னர் வழங்கப்பட்ட 40 மாத மேலதிக காலமும் முடிவடைந்து மேலும் 13 கடந்தவிட்டிருந்த போதிலும், அதன் அறுவை மற்றும் சிகிச்சை பிரிவு நிலையங்களின் பௌதீக முன்னேற்றமானது இன்னும் 49% இலேயே காணப்படுகின்றது. பலவீனமான ஒப்பந்த முகாமைத்துவத்தின் காரணமாக இக் கருத்திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

எய்ட்ஸ் மற்றும் காசநோய்க்கு எதிரான உலகளாவிய நிதிய கருத்திட்டம் (சுகாதார அமைச்சு)

2022 - 2024 காலத்தினுள் செயற்படுத்தப்படும் இக்கருத்திட்டத்தின் பௌதீக முன்னேற்றம் 69% ஆகும். சுகாதார அமைச்சினால் மேல், மத்திய மற்றும் தென் மாகாணங்களில் வைத்தியசாலைகளின் மருத்துவ கழிவு முகாமைத்துவத்திற்காக தனியார் நிறுவனங்களுடன் 10 வருடங்களுக்கு ஒப்பந்தமொன்று கைசாத்திடப்பட்டிருந்தபோதிலும் இக்கருத்திட்டத்தின் மூலம் அம்மாகாணங்களுக்காக மேலும் 2023 ஏப்ரல் மாதத்தில் மருத்துவ கழிவுகளை அகற்றுவதற்காக 159 மில்லியன் ரூபா செலவில் 03 எரியூட்டிகள் (Incinerator) கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், பேராதெனிய போதனா வைத்தியசாலை, கராபிடிய போதனா வைத்தியசாலை மற்றும் முல்லேரியா தொற்று நோய்களுக்கான தேசிய நிறுவனம் ஆகிய வைத்தியசாலைகளில் நிறுவப்பட்டுள்ள இவ் எரியூட்டிகளில் ஒன்று கூட பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பதுடன் அவற்றை பயன்பாட்டிற்கு எடுத்தால் ஒப்பந்தங்களை மீறுகின்ற காரணத்தினால் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு நஸ்ட ஈடு செலுத்த வேண்டி ஏற்படும்.

சுகாதார அமைப்பு தொடர்பான பதிலளிக்கும் கருத்திட்டம் (சுகாதார அமைச்சு)

ஆசிய உட்கடமைப்பு முதலீட்டு வங்கி (AIIB) ஊடாக நிதி வழங்கப்படும் வேறு 02 அமைச்சுக்களின் கீழ் செயற்படுத்தப்படும் 02 கருத்திட்டங்களின் ஒதுக்கீட்டினை மீள் குறிக்கோள்படுத்துவதனூடாக அவசர மற்றும் அத்தியாவசிய மருந்து மற்றும் வைத்திய உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு 2022 ஜூலை வழங்கப்பட்ட அ.டொ.மில்.100 இல் இதுவரையில் முழுமையாக பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது அ.டொ.மில்.25 மட்டுமேயாகும். இனங்காணப்பட்டுள்ள வைத்திய வழங்கல் அடங்கும் ஆவணங்களை நேரத்திற்கு நேரம் மாற்றுதல் 18 மாதங்கள் கடந்திருந்தாலும் இதன் முன்னேற்றம் 19% மட்டுமேயாகும். அவசர மருத்துவப் பொருட்களை வாங்குவதற்கு வழங்கப்பட்ட காலத்தை மேலும் நீட்டிக்க கடன் வழங்கும் நிறுவனம் ஒப்புக் கொள்ளாததால், அத்தியாவசிய மருத்துவப் பொருட்களை வாங்கும் நடவடிக்கைகள் உடனடியாக முடிக்கப்படாவிட்டால், நிதியை மீண்டும் ஆரம்ப கருத்திட்டத்திற்கு மீண்டும் முதலீடு செய்ய வேண்டி ஏற்படும்.

கொழும்பு மாநகர்ப்புற போக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்டம் (போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு)

இத்திட்டத்தின் கீழ் மகும்புர பல்வகை போக்குவரத்து நிலையத்தை இயக்குவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் பொருத்தமான பொறிமுறையை அல்லது அமைப்பை அமைப்பதற்கு 14 வருடங்கள் தேவைப்பட்ட போதிலும், அது இன்னும் நிறைவடையவில்லை, மேலும் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு கருத்திட்டத்திற்கான காலநீடிப்பைப் பெற்றுள்ளது.

துறைமுக அணுகல் சாலை திட்டம் (போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு)

துறைமுக அணுகு சாலையின் கட்டுமானப் பணிகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வந்தாலும், அதன் மற்ற பாகமான கடல்சார் வசதிகள் கட்டிடம் கட்டுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு கூறுகளின் விலை அதிகரிப்பை ஈடுகட்ட மேலதிகமாக தேவைப்படும் 10 அ.டொ.மில் கடன் தொகையானது அணுகல் சாலையின் செயல்பாடுகளுக்கு அவசியமான மின்னணு கட்டண வசூல் முறையை நிறுவுவதை நிறுத்தி வைப்பதன் மூலம் 10 மில்லியன் கடன் தொகையை ஈடுகட்ட முடியும். இருப்பினும், மின்னணு கட்டண வசூல் முறையை நிறுவுவது அவசியம் என்பதால், அதற்கு தேவைப்படும் 30 USD மில்லியன் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான முன்மொழிவுகள் சரியான ஒப்புதலுக்கு தாமதமின்றி சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

கண்டி பல்வகை போக்குவரத்து முனைய அபிவிருத்தி திட்டம் (போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு)

இக்கருத்திட்டத்தின் கீழ், ரயில்வே திணைக்களத்திற்காக முன்மொழியப்பட்ட 7 மாடி அலுவலகக் கட்டிடத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் மே 2025 கருத்திட்டக் காலம் முடிவதற்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும். எனவே, நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் பொது வீடமைப்புத் திட்டத்தின் படி, தேவையான எண்ணிக்கையிலான வீட்டு அலகுகள் மட்டுமே உள்ளடக்கப்படும் வகையில் செலவு மதிப்பீட்டை தயாரித்து நிதியுதவி பெற்றுக்கொள்வதற்காக வெளிநாட்டு வளத் திணைக்களத்தினூடாக உலக வங்கிக்கு அனுப்புதல் விரைவுபடுத்தப்படாவிட்டால், அந்த நிதி தொகையைப் பயன்படுத்தாமல் திட்டத்தை நிறுத்த வேண்டியிருக்கும்.

ஒருங்கிணைந்த சாலை முதலீட்டுத் திட்டம் - கட்டம் I மற்றும் II (போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு)

இத்திட்டத்தின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இடைநிறுத்தப்பட்ட மாகாண வீதி அபிவிருத்திப் பணிகளில் முக்கியமான மற்றும் பகுதியளவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட வீதிகளை பராமரிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற போதிலும், அந்த வீதிகளின் எஞ்சிய பகுதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு போதிய நிதி இல்லை. எனவே, இப்பிரச்சனைக்கு உடனடியாக தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

புகையிரத போக்குவரத்தினை வினைதிறனாக்கும் கருத்திட்டம் (போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு)

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதி உதவியின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் டிசம்பர் 2024 இல் நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ள, ஆனால் இதுவரை 58% பௌதீக முன்னேற்றம் மட்டுமே எட்டப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை செலவழிக்கப்பட்ட புகையிரத பயணச்சீட்டு மற்றும் ஆசன முன்பதிவு முறையை நிறுவுவதற்கான கூறு, ஒப்பந்ததாரரின் பலவீனமான செயற்பாடு காரணமாக சுமார் 03 வருடங்களின் பின்னர் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரூ. 3,148 மில்லியன் செலவில் நிறுவப்பட்ட புதிய தொலைத்தொடர்பு அமைப்பு முழுமையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை.

பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலைய அபிவிருத்தித் திட்டம் பயணிகள் முனையக் கட்டிடம் மற்றும் தொடர்புடைய பணிகள் (துறைமுகம், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சு)

வெளிநாட்டு கடன் தவணை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளமையினால் வரையறுக்கப்பட்ட விமான நிலைய மற்றும் விமான சேவைகள் தனியார் நிறுவனத்தின் நிதி

ஒதுக்கீட்டில் பாதியளவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட செயற்பாடுகள் பொதுமக்களுக்கு சிரமங்களை ஏற்படுத்தாத வகையில் பாதுகாப்பாக பராமரிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள போதிலும், கடன் நிதியுதவியை உடனடியாக தொடங்கக் கூடிய வகையில் முன் கொள்முதல் நடவடிக்கைகள் உடனடியாக முடிக்கப்படல் வேண்டும்.

கொழும்பு நகர மறுசீரமைப்பு கருத்திட்டத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் கருத்திட்டம் (நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு)

2023 ஜூன் மாதம் இறுதியாகும் போது நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த இக்கருத்திட்டத்தின் கீழ் நிர்மாணப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த வீட்டுத்தொகுதிகள் 05 வெவ்வேறு வெளியீட்டு மட்டங்களில் காணப்படுகின்றன. இவற்றுள், 02 வீட்டு தொகுதிகளின் நிர்மாணப்பணிகள் இறுதி கட்டத்தில் காணப்படுகின்றது. குறைந்த வருமானம் பெறும் மக்களுக்கு பெற்றுக்கொடுப்பதற்காக நிர்மாணிக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் இவ்வீட்டுத்தொகுதிகளுக்கான கழிவு நீர் அகற்றும் வசதிகளை வழங்குவதற்குரிய “கழிவு நீர் இணைப்புக் கட்டணம்” கருத்திட்டத்தின் செயற்பாடாக இணங்காணப்படவில்லை. அதனால், கழிவு நீர் இணைப்புக் கட்டணம் கொழும்பு மாநகர சபையின் நிதியின் மூலம் செலுத்துவதற்கு வேண்டிய அனுமதிகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை எடுப்பதன் மூலம் இவ் வீட்டுத்தொகுதியினை மக்களின் பாவனைக்கான நிரந்தர தீர்வாக அமையும்.

யாழ்ப்பாண நகர மண்டப புனரமைப்புக் கருத்திட்டம் (நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு)

2019 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இக்கருத்திட்டம் 2023 ஆம் ஆண்டிற்குள் முடிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் போதுமான நிதி இல்லாத காரணத்தினால் தற்போது 80% முன்னேற்றத்தில் காணப்படுகின்றது. யாழ் மாநகர சபையின் தேவைக்கேற்ப நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும், அரைகுறையாக நிற்கும் இக்கட்டத்தை தற்போதைய நிலையில் ஏற்றுக்கொள்ள மாநகர சபை இணங்கவில்லை. அதனால், இக்கட்டத்தின் பாவனை மற்றும் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்காக நிரந்தர தீர்வு முன்வைக்கப்படல் வேண்டும்.

கொழும்பு மாநகரப் பகுதி திடக்கழிவு முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் (நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு)

2017-2020ல் முடிக்கப்பட வேண்டிய இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதலாக 36 மாதங்கள் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் மீதமுள்ள நடவடிக்கைகளுக்கு அக்டோபர் 2024 வரை கூடுதல் அவகாசம் கோரப்பட்டுள்ளது. அருவாக்காலு மற்றும் களனி குப்பை கிடங்குகளில் தலா 02 மானிய கிரேன்களை நிறுவுதல், களனி குப்பை மேட்டில் கழிவு கம்பெக்டரை நிறுவுதல், புகையிரத போக்குவரத்து வேகன்களை கொள்வனவு செய்தல், பாலவியாவில் இருந்து அருவாக்காலு வரையிலான புகையிரத பாதை திருத்தம் ஆகிய பணிகள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன. அருவாக்காலு குப்பை கிடங்கில் தேங்கும் மழைநீரை குளத்திற்கு விடுவது தொடர்பாக பொதுமக்களிடம் எழுந்துள்ள பொது மக்களின் ஆட்சேபனையை போக்க இதுவரை முறையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால், அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்பட்ட பிறகும், குப்பை தொட்டியை செயல்பாட்டு நிலைக்கு கொண்டு வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மின் கிராம அலுவலர் கருத்திட்டம் (அரச நிர்வாகம், உளநாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு)

2018-2019 ஆம் ஆண்டில் முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும், 48 மாதங்கள் கூடுதல் காலத்துடன் 2023இல் நிறைவு செய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த இக் கருத்திட்டத்தின் செயல்பாடுகளில் 25% மட்டுமே முடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைன் அமைப்பு மூலம் ஆரம்ப

மட்டத்தில் அரசாங்க சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் பொதுமக்களுக்கு திறமையான சேவையை வழங்குவதே அரசாங்கத்தின் பிரதான இலக்காக இருந்து வருகிறது, மேலும் இந்த நோக்கத்தினை அடைவதற்கு இக்கருத்திட்டத்தின் செயல்பாடுகளில் தொடர்ந்து தாமதம் ஏற்படுவது அந்த நோக்கத்தை அடைய தடையாக காணப்படுகிறது.

கட்டான பொலீஸ் பயிற்சி கல்லூரி மேம்பாட்டு கருத்திட்டம் (பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு)

2015-2020 ஆம் ஆண்டில் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தாலும், மேலும் 36 மாத கால மெலதிக காலத்தை பெற்று மேலும் செயல்படுத்தப்படும் இக்கருத்திட்டத்தின் கட்டப்பட வேண்டிய 9 கட்டிடங்களில் 6 மட்டுமே முடிக்கப்பட்டுள்ளன. எவ்வாறாயினும், ஆண், பெண் இருபாலருக்கும் பயிற்சி வாய்ப்புகளை வழங்கும் இப்பயிற்சிக் கல்லூரி சதுப்பு நிலத்தில் அமைந்துள்ளதால் குடியிருப்பு வசதிகளுடன் நிரந்தர கழிவுநீர் அமைப்பு இல்லாததால், இக்கல்லூரி பயிற்சி நடவடிக்கைகளுக்கு தகுதியற்றதாக மாறலாம்.

யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார கருத்திட்டம் (நீர் வழங்கல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சு)

2011-2017 இல் நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த இக்கருத்திட்டமானது, 84 மாத கால கால நீடிப்பினை நேரத்திற்கு நேரம் பெற்றுக்கொண்டுள்ளதுடன், ஜூன் 2024 க்குள் நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது வரையில் இதன் பௌதீக முன்னேற்றம் 84% ஆவதுடன், எஞ்சிய 4 மாதத்தினுள் ஏனைய செயற்பாடுகள் நிறைவு செய்ய வேண்டியிருந்தபோதிலும் யாழ்ப்பாண நகரில் நீரினை பகிர்ந்தளிக்கும் அமைப்பில் 74km க்கு குழாய்கள் அமைப்பதற்கு எஞ்சியுள்ளதுடன், கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்தும் நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான SCADA அமைப்பு இன்னும் திட்டமிடல் கட்டத்திலேயே காணப்படுகின்றது. எனவே, 2017ம் ஆண்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட குடிநீர் இந்த வருடத்திலேனும் வழங்கப்பட முடியவில்லை.

மொரகொல்ல நீர் மின் நிலையக் கட்டுமான கருத்திட்டம் (மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு)

2014 - 2019 காலகட்டத்தில் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்ட இக் கருத்திட்டத்திற்கு 47 மாதங்கள் கால நீட்டிப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், அக்காலமானது ஏற்கனவே நிறைவடைந்தள்ளது. எவ்வாறாயினும் 64% ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றத்தினை அடைந்துகொண்டுள்ள ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் பத்து வருட நிதியுதவியின் கீழ் செயற்படுத்தப்படும் இக்கருத்திட்டத்தின் கடன் எல்லையானது 2024 ஜூலை 13 இல் முடியவடையவுள்ளதனால், அக்கடன் நிதியின் முழு பயன்பாட்டினை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமெனில் இதுவரையில் பாதியளவில் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள மின் நிலையம், அணை மற்றும் சுரங்கப்பாதை கட்டுமான பணிகளை அத்தினத்திற்கு முன்பதாக நிறைவு செய்வதற்கு பொருத்தமான நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படல் வேண்டும். மேலும், அவ்வாறு செய்வதற்கு முடியாமற் போவதனூடாக கடன் தொகை பயன்பாடற்று மீண்டும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக்கு வழங்க வேண்டியேற்படுவதுடன், கருத்திட்டத்தின் எஞ்சிய செயற்பாடுகளுக்கு மீண்டும் நிதியினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சிரமமேற்படும்.

பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலைய விமானத்தில் எரிபொருள் நிரப்பும் முனையம், தற்போதுள்ள எரிபொருள் விநியோக அமைப்பு மற்றும் சேமிப்பு தொட்டிகள் அபிவிருத்தி திட்டம் (மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு)

2018 – 2020 காலத்தினுள் கருத்திட்டத்தினை நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிட்டிருந்தாலும், 44 மாத கால நீடிப்பை வழங்கி 2024 மார்ச் மாதம் நிறைவு செய்யவேண்டியுள்ள இக்கருத்திட்டத்தின் திட்டமிடப்பட்ட ஆரம்ப வேலைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. எவ்வாறாயினும், பண்டாரநாயக்க விமான நிலைய பயணிகள் முனையத்திற்குச் சொந்தமான வீதி நிர்மாண கருத்திட்டம் அதன் கடன் நிதி இடைநிறுத்தப்பட்டதன் காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதனால், அவ்வீதியின் நிர்மாணப்பணிகள் மற்றும் சமகாலத்தில் செயற்படுத்தப்பட வேண்டிய “அவசர எரிபொருள் நிறுத்தும் பாதுகாப்பு அமைப்பினை நிறுவுதல்” கூறினை நிறைவு செய்வதற்கு சிரமமேற்படுகின்றமையினால் இவ்வருடத்தில் இந்நடவடிக்கைகளை நிறைவு செய்வதற்கு முடியாது

பரிந்துரை

- i. கருத்திட்டங்களை செயற்படுத்தும் போது திட்டமிடப்பட்ட காலத்தினுள் கருத்திட்டங்களை நிறைவு செய்யாமையின் காரணமாக அரசிற்கு மேலதிக செலவு ஏற்படும் என்பதனால், மிகவும் குறைவான செயல்திறன் கொண்ட திட்டங்களை மேலும் செயல்படுத்துவதற்கு முன் அது சம்பந்தமாக அரசாங்கம் ஏற்க வேண்டிய செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு, செயல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள், கருத்திட்ட நோக்கங்கள் மற்றும் விடயப்பரப்பின் காலத்தின் தேவை ஆகியவற்றை மதிப்பாய்வு செய்வதற்காக தேசிய மதிப்பீட்டுக் கொள்கையினூடாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள ஒதுக்கீடுகளின் அடிப்படையில் அக்கருத்திட்டங்களின் இடைக்கால மதிப்பீடுகளை நடாத்துதல்.

Progress of Mega Scale Development Projects

Fourth Quarter – 2023

With the objective of achieving the results of investments within the expected timeframe the Department of Project Management and Monitoring furnishes a quarterly monitoring report to the Cabinet of Ministers in support of appropriate strategic and policy decisions related to mega scale development projects. This report contains observations and suitable recommendations derived through the review of cumulative progress of mega scale development projects up to end of the fourth quarter of 2023 based on the data and information reported by each line ministry on performance of the development projects.

Department of Project Management and Monitoring
Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies

Introduction

During the year 2023, the planned works of 33 mega scale development projects have been completed and their benefits have also been delivered to the public. Accordingly, 170 projects including 07 newly commenced projects under the foreign loan and grant financing were at the implementation stage, by the end of the year under review. There were 06 temporarily suspended projects due to various reasons, which are not counted in this active list of projects.

Financial Utilization of the year 2023

The allocation for all mega development projects which were on-going, completed and suspended as per the policy decisions during the year 2023 is approximately Rs. 716 Billion. It has been able to utilize only Rs. 361 Billion (50%), by the end of year 2023. However, there are outstanding bills worth of Rs. 57 Billion owing to 78 projects, of which, Rs. 46 Billion have been reported from 15 projects.

Table 01: Classification of Mega Scale Projects based on financing and their Progress

Funding Source	No. of Projects	2023 Allocation (Rs. Billion)	As at 31. 12.2023		
			Actual Expenditure (Rs. Billion)	Financial Progress (%)	Bills in Hand (Rs. Billion)
Domestic Funds	86	157.3	102.5	65	6.9
Local Loans	05	7.9	0.9	11	2.3
Foreign Loans	99	535.1	254.2	47	47.6
Foreign Grants	19	15.9	3.7	23	0.1
Total	209	716.2	361.3	50	56.9

Physical Progress

As shown in the Table 02, there are 62 projects within this project portfolio that have achieved 80% or higher physical progress by the end of year 2023 and capable to complete in 2024 and deliver benefits to the public. **Nevertheless, it is notable that 37 projects have not achieved any physical progress during the quarter under review. These projects with zero physical progress include 17 out of 33 projects of which the foreign fund disbursements were suspended.**

Table 02: Classification of Projects based on level of Physical Progress

Level of progress (%)	Completed	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	Less than 40
Number of projects	33	35	27	15	18	11	16	54

These development projects are classified with colour codes based on the physical progress during the quarter under review, cumulative physical progress, project time management, financial management, risk/problem identification and remedial action taken. Progress of mega-scale development projects under each line ministry, by the end of year 2023 is given in Annexure-A and its summary is provided in the Table 03 below.

Table 03: Classification of projects based on the category of progress

Category of Progress	Colour Code	No. of Projects
Work completed in 2023	Blue	33
Being implemented successfully	Green	05
Being implemented properly	Light Green	08
Expected results could be achieved through interventions	Yellow	17
Need special attention	Orange	29
Critical projects	Red	58
Foreign funds are temporarily suspended	Light Orange	33
Projects that are being completed safely until they are started later	Grey	20
Temporarily halted projects	Black	06

The current physical progress of these mega scale development projects indicates a noteworthy fact, i.e out of 107 projects which were scheduled to be completed by 2023 and deliver benefits to the people, 33 project only were able to complete while others have not been implemented successfully due to various reasons such as suspension of foreign fund disbursement, limitation of budgetary provisions and contractual issues. It is observed that, 13 out of these 33 projects also completed after removing components or reducing scope.

Table 04: Current Progress of 107 projects scheduled for completion during 2023

Level of Progress (%)	Completed	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	Less than 40
Number of Projects	33	24	13	06	06	04	06	15

Further, this project portfolio includes 20 projects that are currently inactive as per a decision to suspend after taking appropriate safety measures required to protect half-finished works and reduce inconvenience to public with an expectation to restart when the unfavorable situations affected on implementation of projects are diminished. However, it is observed that implementation of this decision was slow and unsuccessful.

Table 05-Details of the Suspended Contracts of Projects

Description	No. of Contracts
Temporarily suspended by the Line Ministry	10
Temporarily suspended by the Contractor	131
Temporarily Terminated through Mutual Agreement	02
Terminated by the Line Ministry	116
Terminated by the Contractor	18
Terminated through Mutual Agreement	25
Total	302

It is observed that suspension of contracts (Table 05) have also caused reduction in the performance of mega scale development projects during 2023. According to the reported data, 302 contracts of 35 projects have been suspended and Rs. 2,374 million claimed as compensation for the suspension of 09 contracts while there are another 22 contracts with a probability of submission of claims. In addition, delay in implementation of 41 projects is reported due to poor performance of the contractors. As this issue prevails approximately in 20% of total projects, it is important to consider the performance of contractors as a criterion at the renewal of their registration, in order to resolve the repetition of this issue.

Table 06: Time Extensions taken by Development Projects

Time Extensions	Less than 12 months	12-24 months	25-35 months	36-48 months	More than 48 months
No. of Projects	09	31	14	25	20

Late delivery of outputs of development projects within the approved project period has become a common practice while no evidence reported on actions taken against the responsible parties who have not taken appropriate steps for time management in projects resulting failure in economic plans formulated based on the expected benefits of projects. As indicated in Table 06 above, the time period agreed for delivering the outputs of 99 projects has lapsed and 20 of those projects have obtained a time extension beyond 04 years. Further, there are 13 projects which have failed to complete even 25% of the expected target even after spending more than half of the project period. Uncertainty on effectiveness of those projects is observed, by continuation of implementation.

Issues and Solutions

Although the crisis situation has subsided, there has not been a noticeable improvement in the performance of development projects during this year. The intervention of the National Operation Room has been attested, when necessary, in order to solve the issues in 138 development projects that could not be solved at the ministerial level and needed coordination. Apart from this, necessity of further strengthening the direct supervision by the respective line ministries is

observed. Table 07 shows the information reported regarding the issues that have affected the project performance.

Table 07 - Issues Affected on Project Implementation

Issue	Number of Projects
Delays in third-party approval	31
Delays in land acquisition	03
Poor performance of contractors	29
Increase in cost of construction materials	30
Procurement related issues	15
Changes of Scope	15
Suspension of disbursement of foreign loan installments	33

As a whole, the most of the issues that resulted sluggish implementation and time extensions are inherent problems of the projects which should have been resolved through appropriate interventions and /or by the management. Respective projects issues of the slowly-moving projects which require more attention are described below.

Mahaweli Water Security Investment Programme (Ministry of Irrigation)

The scope of this project was reduced by withdrawing 11 out of 21 packages due to failure in executing 11 packages within the planned timeframe and inability to commence new contracts in the restricted financial situation. The most complex tunnel construction package, which is currently on-going and achieved about 20% progress, should be completed within 18 months and the balance loan amount of USD 159 Million should be disbursed during this period. Otherwise, that loan amount will be cancelled without any use.

Uma Oya Multipurpose Development Project (Ministry of Irrigation)

This project has been commenced in 2010 and completed with 10 times extensions. However, the benefits to be delivered to the people, electricity and irrigated water have not yet been provided.

Climate Resilience Multi-Phase Programmatic Approach (Ministry of Irrigation)

World Bank has notified the risk of cancellation of the loan due to unsatisfactory progress of the project, as the project has not achieved at least 25% physical progress against its targeted works, since its commencement in 2021. Retaining the loan would not be possible, if the project fails to achieve agreed physical and financial targets by the end of May 2024.

Climate Resilient Integrated Water Management Project (Ministry of Irrigation)

The project is implemented under a grant financing of USD 52 million from the Green Climate Fund. A private audit has been performed as the grant agreement does not contain provision for

Government audit and the said private auditor has given the opinion as true and fair. However, the Auditor General's opinion should also be obtained, as per the National Audit Act. Nevertheless, the Auditor-General has disclaimed the opinion as the details of the direct expenditure of the project and the audit evidence are not sufficiently and appropriately presented. A confused situation has arisen due to submission of different audit opinions by 02 external audits for the same project.

Colombo Port City Development Project (Ministry of Investment Promotion)

The Southern Temporary Sewerage System to provide infrastructure for the sewerage systems of Colombo Port City up to the port city boundary will be improved by this project. Even though it is scheduled to be completed by the end of 2023, the laying of sewer lines in some areas and the modernization of 04 CFM systems are still in the initial stage. As the sewerage services should be in operation by the time of commencement of investments in the port city premises, those infrastructure facilities should be completed immediately. Furthermore, activities related to setting up of a permanent sewer management solution for the port city have been suspended by now as those activities have been implemented without a formal approval. It is required to obtain necessary approvals for those activities without delay.

Establishment of State Medical Faculty, Moratuwa University (Ministry of Education)

Even though this project has been planned to be implemented under a loan from the Kuwait Fund during 2021-2025, a suitable land has not yet been identified to construct the medical faculty building. Consequently, it has not been possible to provide necessary infrastructure and laboratory facilities for the studies of the medical students who have already been enrolled. Accordingly, the loan agreement will be void due to non-completion of the planned activities of this project immediately.

Climate Smart Irrigated Agriculture Project (Ministry of Agriculture and Plantation Industries)

Although 189 planting machines have been provided to the agrarian service centers, by spending Rs. 180 million through this project, audit reports indicate that farmers do not use these machines as they are not suitable for local paddy farming practices. However, a proper inquiry has not been carried out yet, in this regard.

Development of 06 Mini Dairy Cooperative Societies (Ministry of Agriculture and Plantation Industries)

Although the milk production centers constructed and equipment were provided spending Rs 3.6 billion under a foreign loan for 03 cooperative societies and 03 private entrepreneurs, the benefits of the investment have not yet been fully realized due to non-commencement of the business activities of the Attanagalle cooperative society and Bandaragama private enterprise milk production center.

Agriculture Sector Modernization Project (Ministry of Agriculture and Plantation Industries)

The project is providing financial grants to small and medium scale entrepreneurs for value chain development, since early 2017 and additional 36 months also granted for this purpose. The allocated fund of Rs 8,795 million has already been utilized and the second and third installments of the existing grants are being paid by using savings from exchange rate adjustments. Therefore, the initial cost estimate will be further increased by the provision of new business grants.

Smallholder Agribusiness Partnerships Program (Ministry of Agriculture and Plantation Industries)

Quotations are called by this project which has been initiated with the support of foreign loan for provision of dairy infrastructure and equipment worth Rs. 2,858 million through Milko Company, of which assets are currently being valued for restructuring. Therefore, the government's financial obligation for the above loan should be reflected in the agreements with the stakeholders or investors of the new entity that will emerge after this restructuring. Also, some of the machines and equipment purchased under the project have not been distributed so far, as they are not suitable for the usage.

Gandara Fishery Harbour Construction Project (Ministry of Fisheries)

Construction of Gandara fishery harbour without utilizing the findings of the feasibility study appropriately, has resulted in costal erosion. A new breakwater has to be built in order to avoid this situation, with an additional cost of Rs 693 Million. In addition, the initial cost estimate of Rs 9,360 Million has been increased by another Rs 3,432 Million. Therefore, the expected cost of the project will be increased by more than 50%. In respect of this, no firm decision has been taken so far.

Secondary Education Sector Improvement Program (SESIP) (Ministry of Education)

Though, this project is planned to implement during 2020-2025, its progress is 43% only. Since the National Education Policy Framework has not been officially declared, the component on implementation of the proposals on education reforms has not been able to implement while activities related to other improvements in the education sector are also moving slowly. As a result, disbursement of loan installments of this Budgetary Support foreign loan is not performed as planned.

Technical Education Development Project (Ministry of Education)

The project was started in 2018 under a foreign loan to develop the infrastructure of schools to teach Technology Stream and scheduled to be completed on 30.03.2024 with an additional period of 18 months. However, the training of teachers and procurement of necessary equipment and machinery for technical laboratories are still at the initial stages. Therefore, disbursement of full amount of the loan will be problematic and the expectation of the government for improving the

quality of education by introducing the technical stream to schools will not be accomplished in the near future.

Development of Karapitiya Teaching Hospital (Ministry of Health)

The project was started in August 2016. Even though it was scheduled to be completed in August 2019, physical progress of the surgical and medical ward complex is 49% only, even after elapse of the approved time extension of 40 months and another 13 months without approval. Construction work of this project has been temporarily suspended due to poor contract management.

Global Fund to Fight AIDS and Tuberculosis (Ministry of Health)

This project which is being implemented during 2022-2024 has achieved 69% of physical progress. Despite the fact that Ministry of Health has signed a 10-year contract agreement with a private company for the management of hospital clinical waste in the Western, Central and Southern provinces, 03 incinerators have been purchased in April 2023 at a cost of Rs.159 million by the project for the disposal of clinical waste in these provinces. Furthermore, it is unable to utilize the incinerators installed in Peradeniya Teaching Hospital, Karapitiya Teaching Hospital and Mulleriyawa National Infectious Diseases Hospital, as damage claims have to be paid to a third party due to the breach of the above contract, if those 03 incinerators are utilized.

Health Systems Response Project (Ministry of Health)

Even though USD 100 million has been provided for this project in July 2022 by repurposing funds from 02 projects under 02 other ministries which is funded by the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) to purchase emergency and essential medicines and medical equipment, only USD 25 Million has been utilized so far. Even after 18 months, physical progress is only 19% due to change of the list of identified medical supplies, frequently. Since the lending institution does not agree to extend the period for the purchase of emergency medical supplies, funds will have to be invested in the original projects, if the activities related to purchase of essential medical supplies are not completed without delay.

Greater Colombo Urban Transport Development Project (Ministry of Transport and Highways)

A suitable mechanism or system for the operation and maintenance of the Makumbura Multimodal Transport Center under this project has not been prepared yet, even after spending 14 years for the implementation of the project while it has obtained another extension by the Ministry of Transport and Highways.

Port Access Elevated Highway Project (Ministry of Transport and Highways)

Although the construction of the port access road is being implemented efficiently, the component on construction of the Maritime Facility Building got delayed significantly. The additional cost

of USD 10 million due to the cost escalation in both components could be managed by suspending the installation of the electronic toll collection system, which is important for operating the port access road. Since the installation of the electronic toll collection system is essential, proposals for securing another USD 30 million need to be submitted for proper approval without delay.

Kandy Multimodal Transport Terminal Development Project (Ministry of Transport and Highways)

Construction of the proposed 7-storied residential building for the Railway Department, which was planned under this project, should be completed before the end of the project period in May 2025. Therefore, an estimate needs to be prepared according to a type plan of the Urban Development Authority, including only essential number of quarters and submitted to the World Bank for funding through the Department of External Resources. The project will reach its closure without utilizing the respective funds if this process is not expedited.

Integrated Road Investment Program- Phase I & II (Ministry of Transport and Highways)

Even though the critical and partially constructed roads which have been implemented under these programs and suspended, are being maintained currently by applying safety measures, sufficient funds are not available to develop the remaining parts of those roads. Therefore, steps should be taken to resolve the problem immediately.

Railway Efficiency Improvement Project (Ministry of Transport and Highways)

This project financed by the Asian Development Bank is scheduled to be completed in December 2024 has achieved only 58% physical progress so far. The component on installation of the railway ticketing and seat reservation system has been suspended after almost 03 years after spending Rs 10.2 billion due to poor performance of the contractor. Furthermore, the new telecommunication system installed at a cost of Rs. 3,148 million is not being fully utilized.

Bandaranaike International Airport Development Project Passenger Terminal Building and Related Works (Ministry of Ports, Shipping and Aviation)

Even though constructions which are partially completed using the funds of the Airport and Aviation Services (Private) Company Limited due to temporarily suspension of the foreign loan, are being maintained safely by minimizing inconvenience to the passengers, preparatory work related to the procurements need to be completed immediately enabling continuation of constructions with re-activation of the loan financing.

Support the Colombo Urban Regeneration Project (Ministry of Urban Development and Housing)

Five housing complexes planned to be completed under this project by the end of June 2023 are at different levels of completion while 02 housing complexes among them are at the final stage.

The "Sewage Connection Fee" related to the provision of sewerage facilities for these housing complexes which cater to low-income population has not been identified as an activity of the project. Therefore, obtaining formal approvals to cover the sewage connection charges from the funds of the Colombo Municipal Council, will be a permanent solution enabling occupying this housing complex.

Jaffna Town Hall Reconstruction Project (Ministry of Urban Development and Housing)

Though the project was started in 2019 and should have been completed by 2023, it's current physical progress is 80% due to insufficient funds. Even though, it has been constructed according to the requirement of the Jaffna Municipal Council, the Municipal Council has not been agreed to take over this partially completed building in its existing condition. Therefore, a sustainable solution should be proposed for the usage and operation of this building.

Metro Colombo Solid Waste Management Project (Ministry of Urban Development and Housing)

Though, the project was supposed to be completed during 2017-2020, an additional 36 months has been obtained while another extension up to October 2024 is requested for the remaining activities. Installation of 02 gantry cranes each at Aruwakkalu and Kelaniya sites, installation of waste compactor at Kelaniya site, purchase of railway transport wagons, repair of railway line from Palaviya to Aruwakkalu are pending. Aruwakkalu garbage yard will not be operational even after the completion of all project activities, since no formal action has been taken so far to address the objections of general public regarding the discharge of rainwater collected in Aruwakkalu garbage yard to the lagoon.

E- GN Project (Ministry of State Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government)

Although the project was planned to be completed during 2018-2019, after an additional period of 48 months and supposed to be completed in year 2023, only 25% of project activities have been completed. Provide an efficient service to the public through the provision of government services at the ground level through an online system is a government priority, but the constant delay in the activities of this project will be an obstacle to reach the intended target.

Katana Police Training College Improvement Project (Ministry of Public Security)

Though the project was planned to be implemented during the period of 2015-2020, after an additional period of 36 months only 06 buildings of 9 have been completed. However, this training college, which provides training facilities for both male and female officers, located in a marshy area, may not be suitable for training activities due to the lack of a permanent sewerage system coupled with the residential facilities in this college.

Jaffna Kilinochchi Water Supply and Sanitation Project (Ministry of Water Supply and Estate Infrastructure Development)

The project was planned to be completed during 2011-2017. A few extensions granted time to time, for 84 months and scheduled to be completed by June 2024, while the current physical progress is reached to 84%. Even though the balance activities should be completed during the next 4 months, laying of 74 km of pipes of the distribution system of Jaffna city is pending to be completed while the SCADA system required for the operational activities of the project is still in the planning stage. Therefore, the expectation to provide drinking water to the general public in 2017 have not be accomplished even in 2023.

Moragolla Hydro Power Plant Construction Project (Ministry of Power and Energy)










This project was planned to be implemented during 2014-2019 and extended another 47 months which also has been expired. However, the project implemented under the ten-year financing facility of the Asian Development Bank has only achieved a cumulative physical progress of 64%. As the loan period is supposed to be expired by July 13, 2024, a suitable methodology should be followed to complete the partially constructed power plant, dam and tunnel before the expiry of loan in order to fully utilize the loan funds. Furthermore, failure to do so would result in returning unused loan funds to the Asian Development Bank while securing funds for the remaining activities of the project would be a difficult task.

Development and upgrading of Aviation Refueling Terminal and the Existing Fuel Hydrant System and Installation of a Fuel Hydrant System at New Apron E at BIA (Ministry of Power and Energy)

Although the project was planned to be completed during the period of 2018-2020, planned basic works of the project have been completed with an extension of 44 months up to March 2024. However, the construction project of the road belong to the Bandaranaike Airport Passenger Terminal has been temporarily halted due to the suspension of loan financing. Therefore, it will not be possible to complete the "Emergency Fuel Shutdown Safety System Installation" component which should be done simultaneously with the construction of the road.

Recommendation

- i. To conduct mid-term evaluations for the severely poor performing projects following the provisions made by the National Evaluation Policy prior to further operation of those projects in relation to the cost-benefit analysis, feasibility of implementation, timeliness of project objectives and scope, as the government will have to bear additional costs due to non-completion of projects within the stipulated time.

Colour Classification	
	Work completed in 2023
	Being implemented successfully
	Being implemented properly
	Expected results could be achieved through interventions
	Need special attention
	Critical projects
	Foreign funds are temporarily suspended
	Projects that are being completed safely until they are started later
	Temporarily halted projects

Summary of Ministry- wise Project Progress

#	Name of the Ministry										Total
1	Ministry of Agriculture and Plantation Industries	-	3	2	-	-	2	-	-	-	7
2	Ministry of Defence	3	1	1	-	-	1	2	-	1	9
3	Ministry of Education	5	4	2	1		3	1	3	2	21
4	Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies	-	1	1	1	1	4	-	-	-	8
5	Ministry of Fisheries	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
6	Ministry of Health	7	2	2	1	-	3	8	3	-	26
7	Ministry of Industries	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
8	Ministry of Investment Promotion	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Ministry of Irrigation	8	2	1	2	-	3	5	-	2	23
10	Ministry of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms	2	4	-	-	3	1	-	-	-	10
11	Ministry of Mass Media	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
12	Ministry of Ports, Shipping and Aviation	4	-	2	1	-	2	-	2	-	11
13	Ministry of Power and Energy	4	1	-	-	-	-	-	2	-	7
14	Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government	3	3	1	-	-	4	-	1	1	13
15	Ministry of Public Security	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
16	Ministry of Sports and Youth Affairs	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	Ministry of Technology	1	1	1	-	-	1	-	-	-	4
18	Ministry of Transport and Highways	8	3	3	1	-	5	1	3	-	24
19	Ministry of Urban Development and Housing	6	2	-	-	-	-	2	1	-	11
20	Ministry of Water Supply and Estate Infrastructure Development	1	2	-	1	-	2	-	17	-	23
21	Ministry of Wildlife and Forest Conservation	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
22	Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
23	National Audit Office of Sri Lanka	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Total	58	29	17	8	5	33	20	33	6	209

Contents

#	Name of the Ministry	Page No.
1	Ministry of Agriculture and Plantation Industries	i
2	Ministry of Defence	i-ii
3	Ministry of Education	ii-iii
4	Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies	iii-iv
5	Ministry of Fisheries	iv
6	Ministry of Health	iv-vi
7	Ministry of Industries	vi
8	Ministry of Investment Promotions	vi
9	Ministry of Irrigation	vi-viii
10	Ministry of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms	viii
11	Ministry of Mass Media	ix
13	Ministry of Ports, Shipping and Aviation	ix
14	Ministry of Power and Energy	x
15	Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government	x-xi
16	Ministry of Public Security	xi
17	Ministry of Sports and Youth Affairs	xii
18	Ministry of Technology	xii
19	Ministry of Transport and Highways	xii-xiv
20	Ministry of Urban Development and Housing	xiv-xv
21	Ministry of Water Supply and Estate Infrastructure Development	xv-xvi
22	Ministry of Wildlife and Forest Conservation	xvii
23	Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment	xvii
24	National Audit Office of Sri Lanka	xvii

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
Ministry of Agriculture and Plantation Industries														
1	Agriculture Sector Modernization Project (Component - II - Productivity enhancement & diversification)	2016/10	2023/06	2024/12	World Bank	16,140	13,497.54	-	70.40	74.00	17.3	12	36	
2	Climate Smart Irrigated Agriculture Project (CSIAP)	2019/01	2024/06		World Bank	18,000	16,202.28	-	75.00	78.00	14	6	-	
3	Smallholder Agribusiness Partnerships Programme (SAPP)	2017/06	2023/06	2025/06	IFAD	17,171	9,238.17	-	88.00	69.00	8.5	18	24	
4	Smallholder Agribusiness Resilience Project (SARP)	2023/01	2026/06		IFAD	14,760	113.90	-	6.00	5.30	0.1	30	-	
5	Development of Mini Dairy Cooperative Societies	2018/01	2020/12	2023/12	France	3,600	3,061.34	46.73	100.00	98.00	5	0	36	
6	Agriculture Sector Modernization Project (Component I-Value Chain Development)	2017/03	2021/12	2024/12	World Bank	8,795	8,859.22	1,343.58	87.00	71.60	2.1	12	36	
7	Smallholder Tea and Rubber Revitalization Project (STaRR)	2016/04	2022/06	2023/09	IFAD	9,401	7,434.92	-	100.00	97.50	1	-3	15	
Ministry of Defence														
8	Defence Head Quarters Complex - Phase 01	2011/02	2016/10	2023/10	GoSL	60,788	51,850.02	169.10	100.00	86.04	1.65	-2	84	
9	Tri Forces Central Ammunition Armoury and Commercial Explosive Armoury Complex at Punani	2017/07	2019/07	2024/12	GoSL	1,596	1,481.87	-	92.21	85.80	1.3	12	65	
10	Army Hospital Project - Stage 3	2017/01	2022/12		GoSL	4,004	1,483.34	12.87	100.00	16.97	0.78	-12	-	
11	Construction of Quay at Dockyard Trincomalee - SL Navy	2015/01	2021/12	2022/12	GoSL	4,611	2,647.60	-	100.00	40.13	0	-12	12	
12	Modernization of VHF UHF Communication System	2021/01	2023/12		GoSL	1,112	1,208.50	-	100.00	100.00	25.6	0	-	
13	Resettlement of Displaced People Due to Landslide Threats and Landslide	2017/01	2021/12		GoSL	21,050	5,394.09	-	100.00	41.57	0.95	-24	-	
14	Reduction of Landslide Vulnerability by Mitigation Measures	2019/01	2023/12	2025/12	AIIB	21,378	4,504.12	-	37.62	36.56	4.48	24	24	

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
15	Strategic Defence Communication Network Project	2018/12	2022/12		GoSL	1,192	656.80	-	100.00	71.00	-	-	-	
16	Doppler Weather Radar System	2019/01	2022/12	2024/12	JICA	4,491	0.46	-	27.00	16.00	0	12	24	
Ministry of Education														
17	Multipurpose Building for faculty of Humanities & Social Sciences(Uni.of Sri Jayawardenepura)	2018/01	2023/01	2024/01	GoSL	1,364	1,488.47	70.00	97.00	98.00	5	1	12	
18	Multipurpose building complex for Faculty of Management Studies & Commerce(Uni.of Sri Jayawardenepura)	2018/01	2023/03		GoSL	1,761	1,386.66	139.75	100.00	80.00	0	-9	-	
19	Completion and Maintenance of Twelve storied building complex for the Faculty of Medicine(Uni.of Ruhuna)	2017/11	2021/09	2024/04	GoSL	1,180	1,009.48	14.02	84.00	51.00	0.5	4	31	
20	Establishment of a professorial unit at Karapitiya hospital (Uni.of Ruhuna)	2019/06	2022/06	2024/06	GoSL	1,300	942.92	14.00	80.00	64.00	3	6	24	
21	Accelerating Higher Education Expansion & Development Project	2017/06	2023/06	2023/12	World Bank	14,500	21,570.00	-	100.00	100.00	3	0	6	
22	Building Complex for the Faculty of Healthcare Sciences, Eastern University, Sri Lanka Project	2016/03	2020/12	2023/12	Kuwait Fund	5,480	4,453.31	762.00	100.00	85.00	0	0	36	
23	Wayamba University Township Development Project	2017/10	2020/12	2024/05	Saudi Fund	5,088	3,769.32	549.98	89.04	83.05	3.77	5	41	
24	Science & Technology Human Resources Development Programme for the Universities of Kelaniya, Sabaragamuwa, Rajarata and University of Sri Jayawardanapura	2018/01	2023/12	2024/12	ADB	26,400	20,770.67	-	75.00	75.00	1	12	12	
25	Establishment of Faculty of Medicine at Sabaragamuwa University of Sri Lanka	2018/01	2023/12	2024/12	Saudi Fund	12,780	2,026.44	1,401.56	54.60	39.65	1.47	12	12	
26	Building Complex for the Clinical Department (Uni.of Colombo)	2017/05	2020/05	2021/12	Local Banks	6,604	5,986.08	-	100.00	100.00	-	-	19	
27	Establishment of State Medical Faculty, Moratuwa University	2021/01	2025/12		Kuwait Fund	5,985	-	-	6.00	1.00	0	24	-	

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
28	Develop Faculty of Allied Health Science at the Ruhunu University	2020/12	2023/06	2024/02	GoSL	1,660	1,398.70	82.70	96.00	67.00	4	1	8	Red
29	Establishment of Technology Faculty - Wayamba University	2020/09	2022/12	2023/12	GoSL	1,685	1,031.97	106.70	100.00	80.00	2	0	12	Red
30	General Education Modernization Project	2018/01	2023/12		World Bank	3,876	2,953.05	-	100.00	90.00	10	0	-	Yellow
31	Secondary Education Sector Improvement Program (SESIP)	2020/12	2025/12		ADB	75,000	40,550.62	-	70.00	43.00	0.5	24	-	Yellow
32	Establishment of National College of Education for Technology Stream (Kuliyapitiya)	2018/01	2023/12	2025/12	Korea	6,582	2,977.19	-	66.00	40.20	3.61	24	24	Yellow
33	Technological Education Development Project	2018/01	2022/09	2024/03	OPEC	10,924	2,287.00	687.00	80.00	63.00	5	3	18	Red
34	Upgrade Facilities of Secondary Schools to Establish 1000 National schools-Phase 01	2021/01	2024/12		GoSL	50,400	1,355.43	-	45.00	29.00	-	12	-	Black
35	Qualitative Development Reforms in Education	2021/01	2023/12		GoSL	4,570	1,519.95	-	87.00	62.00	-	0	-	Black
36	Establishment of ICT Hubs for Secondary Education	2019/01	2023/10	2026/05	Korea	5,706	-	-	9.90	4.25	0.35	29	31	Orange
37	Skills Sector Development Programme	2014/01	2021/12	2023/06	ADB	51,793	36,318.00	-	100.00	98.00	-	-	18	Blue
Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies														
38	Small and Medium Sized Enterprises Line of Credit Project -Additonal Financing III - PHASE II	2020 /12	2024/03		ADB	39,422	37,585.00	-	98.00	95.00	2	3	-	Green
39	Fiscal Management Efficiency Project /ITMIS	2010 /06	2014/04	2023/12	GoSL	6,342	5,807.91	-	100.00	95.00	6	0	116	Yellow
40	Social Safety Nets Project	2016 /12	2022/06	2023 /06	World Bank	10,949	9,583.80	-	100.00	100.00	-	-	12	Blue
41	RAMIS - 2- 0 New version	2020 /07	2022/07	2023/12	GoSL	2,252	3,505.65	-	100.00	100.00	-	-	17	Blue
42	Contingent Emergency Response Components (CERC)	2020 /05	2023/03		World Bank	10,491	14,111.94	-	100.00	100.00	-	-	15	Blue

iii

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
43	Inclusive Connectivity and Development Project Contingent Emergency Response Component (ICDP CERC) for Minimizing the impacts of Economic Crisis and Restoring Social Stability	2022 /05	2023/11		World Bank	108,062	112,545.00	-	100.00	100.00	-	-	-	
44	Food Security and Livelihood Recovery Emergency Assistance Project financed by the Asian Development Bank	2022/09	2024/08		ADB	74,023	70,352.68	-	90.00	78.00	8	8	-	
45	Public Financial Management Strengthening Project-e Government procurement	2023/07	2026/11		EU	1,200	-	-	16.18	11.29	9.29	35	-	
Ministry of Fisheries														
46	Develop Gandara Fishery Harbour	2020/12	2023/12		GoSL	9,360	5,296.18	180.50	100.00	74.00	2	0	-	
Ministry of Health														
47	Development of District Hospital Kalutara as a Specialized Maternal and Children's Hospital	2015/03	2018/12	2023/04	Netherlands	5,400	5,375.00	-	100.00	100.00	-	-	52	
48	Helmut Khol Maternity Hospital Karapitiya, Galle	2015/10	2018/12	2023/10	KfW	6,734	6,696.54	-	100.00	99.80	0.8	-2	58	
49	Health System Enhancement Project	2018/10	2023/10	2025/11	ADB	35,346	17,315.47	-	60.00	60.00	4.14	23	25	
50	Primary Health Systems Strengthening Project(PSSP)	2019/09	2023/12	2024/06	World Bank	10,673	3,630.77	-	80.00	80.00	2	6	6	
51	Sri Lanka COVID 19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project	2020/04	2023/12		World Bank	79,614	78,356.91	-	100.00	84.00	24	0	-	
52	Upgrading Health facilities of selected hospitals	2019/09	2021/09	2024/12	China	15,292	12,835.32	-	92.00	91.00	0.5	12	39	
53	Development of Hospitals in Northern Province	2019/12	2022/12	2023/08	Netherlands	12,225	10,451.90	-	100.00	99.70	2.7	-4	8	
54	Health & Medical Service Improvement Project	2018/10	2023/10		JICA	16,594	544.52	-	100.00	30.00	0	-2	-	
55	Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis	2022/01	2024/12		Global Fund	2,689	689.12	-	69.00	69.00	23	12	-	

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
56	A Neonatal and Obstetrics Reference Centre for De Zoysa Maternity Hospital	2018/02	2023/10		UK	6,162	2,044.52	-	100.00	34.00	0	-2	-	
57	Health Information and Quality Improvement	2021/07	2024/06		Global Fund	4,948	96.00	-	50.00	38.00	8	6	-	
58	Capacity Building of Biomedical Engineering Services	2023/01	2024/12		Korea	1,440	19.04	-	40.00	7.00	1	12	-	
59	Health System Response Project	2023/01	2025/12		AIB	35,000	5,548.40	-	30.50	19.70	14.7	24	-	
60	Improvement of ETU Facilities of Hospitals under the Line Ministry (Development of Accident and Emergency Care Services)	2014/01	2018/12	2020/12	GoSL	9,525	3,822.74	-	100.00	40.40	0.1	-36	24	
61	Development of Teaching Hospital Karapitiya (Surgical & Medical wards and Stroke Centre)	2016/08	2019/08	2022/12	GoSL	1,024	451.43	6.47	100.00	55.00	0	-12	40	
62	Construction of Ministry Building (16-storied building)	2016/11	2019/12	2022/06	GoSL	5,979	3,243.72	-	100.00	63.00	0	-18	30	
63	Construction of National Stroke Centre at Base Hospital Mulleriyawa (1 block 4 storey 2 block 6 storey)	2014/06	2018/03	2023/06	GoSL	1,112	404.24	-	100.00	16.00	0	-6	63	
64	Provision of High Quality Radiotherapy for Cancer Patients in Sri Lanka With High Energy Radiation	2014/01	2020/12	2021/12	GoSL	6,872	4,153.38	-	100.00	92.80	0	-24	12	
65	Construction of 03 Cancer Hospitals in Tellippalei, Kandy and Karapitiya	2016/11	2019/12	2021/12	GoSL	3,000	1,403.56	-	100.00	43.20	0	-24	24	
66	Construction of Heart Centre at Lady Ridgeway Hospital	2018/01	2020/12	2022/07	GoSL	2,440	823.34	-	100.00	50.00	1	-17	19	
67	Establishment of highly specialized centres in Colombo, Kandy & Anuradhapura to manage Obstetric complications and medical disease complicating pregnancies - Highly Specialised Centre in De Zoysa Hospital for Women	2018/01	2021/12	2024/03	GoSL	1,845	200.00	30.00	85.00	83.00	13	3	27	

v

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
68	Construction of Nursing Faculty and Hostel (Accommodation Building)	2017/01	2021/02	2022/12	GoSL	7,172	2,389.72	-	100.00	15.00	1	-12	22	
69	Establishment of Kidney Dialysis Centers in Chronic Kidney Disease Prevalent areas	2016/11	2020/12	2020/12	GoSL	6,500	2,329.09	4.17	100.00	87.00	0	-36	24	
70	Upgrading Nurses Training Schools - NTS/Kaluthra and NTS/Anuradapura	2017/01	2019/12	2023/03	GoSL	2,933	911.32	0.13	100.00	43.00	4	-9	27	
71	Establish Bone Marrow Transplant Unit at TH-Kandy	2017/11	2023/06		GoSL	1,701	742.26	-	100.00	36.00	1	-6	-	
72	Upgrading of Drug Stores at Hospitals - Medical Supply Division	2021/01	2023/12		GoSL	3,989	429.02	-	100.00	16.00	-	0	-	
Ministry of Industries														
73	Create Dedicated Zone for Textile Manufacturing and Related Industries Eravur	2020/01	2023/12		GoSL	1,962	1,765.00	197.45	100.00	96.20	2.2	-	-	
Ministry of Investment Promotion														
74	Port City Development project (Land Infrastructure Development)	2016/01	2019/12	2025/05	GoSL	10,508	8,044.73	136.65	78.24	76.19	0.59	17	65	
Ministry of Irrigation														
75	Downstream Development of Moragahakanda Kaluganga Development Project	2007/01	2018/12	2023/07	GoSL	47,750	48,527.17	-	100.00	99.88	-	-	55	
76	Maduruoya Right Bank Development Project	2021/01	2030/12		GoSL	38,500	899.54	-	5.58	2.88	0.17	84	-	
77	Lower Malwathu Oya Multisector Development Project	2019/01	2024/12		GoSL	22,900	1,209.22	82.06	11.69	5.74	0.2	12	-	
78	Thalpitigala Reservoir	2018/01	2021/12	2024/12	GoSL	31,494	647.24	-	15.00	8.70	0.2	12	36	
79	Mahaweli Water Security Investment Program (MWSIP)-Tranch I & II	2015/07	2020/06	2024/06	ADB	77,760	91,366.46	-	85.00	48.00	5	6	48	
80	Gin Nilwala Diversion Project - Stage 1 (Feasibility Study and Designing for Gin Nilwala Diversion Project)	2017/01	2017/07	2021/12	GoSL	5,054	4,090.54	-	100.00	92.50	-	-24	53	
81	Uma Oya Multipurpose Development Project	2010/03	2015/11	2023/10	GoSL	80,448	80,114.39	116.15	100.00	99.66	0.09	-2	95	

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
82	Climate Resilient Integrated Water Management Project (CRIWMP) (Wew Gam Pubuduwa)	2017/08	2024/12		GCF	9,114	7,837.71	150.00	85.00	82.00	4	12	-	
83	Kivul Oya Reservoir project	2021/05	2025/05		GoSL	8,000	61.08	-	5.20	3.57	0	17	-	
84	Integrated Watershed and Water Resources Management Project	2021/05	2025/10		World Bank	14,199	3,189.03	-	47.00	38.60	5.75	22	-	
85	Climate Resilience Multi-Phase Programmatic Approach Project	2021/10	2026/10		World Bank	18,600	662.05	-	29.50	25.60	3.3	34	-	
86	Rural Tank Development Project under 'Wari Saubhagya Programme'	2021/01	2023/12		GoSL	12,500	5,244.54	3.45	100.00	36.24	0.93	0	-	
87	Strengthening Climate Resilience of Subsistence Farmers and Agricultural Plantation Communities of the Knuckles Mountain Range Catchment of Sri Lanka - (GCF Knuckles Project)	2023/08	2029/01		GCF	15,672	26.46	-	2.00	1.00	1	61	-	
88	Accelerated Irrigation Development Project in Monaragala District (Wellassa Navodaya)	2017/01	2022/12		GoSL	2,500	1,221.08	-	100.00	60.64	0.2	-12	-	
89	Lower Uva Project	2019/01	2021/12	2022/06	GoSL	1,250	776.23	-	100.00	91.00	1	-18	6	
90	Down stream Development of Yan Oya Reservoir area.	2017/01	2020/12	2023/12	GoSL	26,379	17,394.87	341.84	100.00	92.02	1.49	0	36	
91	Rugam Kithul Reservoir Project (Mundeniaru River basin Development Project)	2015/01	2025/12	2028/12	GoSL	24,141	362.21	-	4.50	2.29	0	60	72	
92	Ella Wewa Reservoir	2021/01	2023/12		GoSL	1,532	301.54	-	39.00	15.51	0.18	0	-	
93	Rehabilitation of Kudawilachchiya Reservoir	2021/01	2024/12		GoSL	6,000	162.20	-	30.00	4.95	-	-	-	
94	UmaOya Down Stream Development Project (Construction of Alikota ara storage Reservoir & Kudaoya storage Reservoir)	2013/09	2019/12	2024/12	GoSL	17,914	14,933.62	453.00	87.05	87.05	2.95	12	60	

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
95	Himbiliyakada Waththegedara Irrigation Infrastructure Development Project	2021/07	2024/12		GoSL	7,155	629.81	-	36.50	5.93	0.2	12	-	
96	Welioya Integrated Development Project	2012/01	2018/12	2023/12	GoSL	3,957	2,549.47	-	100.00	98.00	2	0	60	
97	Rambaken Oya Integrated Development project	2012/01	2018/12	2023/12	GoSL	1,086	746.24	-	100.00	96.00	3	0	60	
Ministry of Justice and Prison Affairs and Constitutional Reforms														
98	Construction of Pallekelle Prison Complex	2007/01	2011/12	2022/11	GoSL	4,364	2,325.42	18.96	100.00	69.75	0.25	-13	130	
99	Rathnapura Court Complex	2018/08	2021/08	2023/06	GoSL	2,247	1,756.00	2.20	100.00	100.00	1.6	-6	22	
100	Magistrate Court Complex (Colombo)	2021/01	2023/01	2024/07	GoSL	3,740	1,876.00	203.40	46.00	46.00	8	7	18	
101	Social Cohesion and Reconciliation Project - Stage II (SCORE)	2022/01	2023/12		USAID	1,819	1,027.40	-	100.00	79.00	0	0	-	
102	USAID Sri Lanka Efficient and Effective Justice Project (EEJ)	2022/09	2026/09		USAID	5,475	-	-	45.00	44.60	9.5	33	-	
103	The Support to Justice Sector Project	2022/01	2025/12		EU	6,935	15.78	-	39.00	25.52	0	24	-	
104	Strengthening Transformation, Reconciliation and Inclusive Democratic Engagement - STRIDE (Supporting Effective Dispute Resolution -SEDR)	2022/06	2024/12		EU	2,252	62.67	-	55.00	41.00	0	12	-	
105	Strengthen Capacity Building of Forensic Drug Analysis in the Criminal Justice System in Sri Lanka	2022/07	2024/12		Korea	1,100	-	-	26.00	11.66	0	12	-	
106	Strengthening Social Cohesion and Peace Project	2022/03	2025/08		EU	2,467	7.90	-	30.00	22.00	0.16	20	-	
107	Comprehensive refurbishment Project of Sri Lanka Superior Courts Complex	2023/04	2025/10		China	11,040	18.10	-	24.00	24.00	9	22	-	

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
Ministry of Mass Media														
108	Digitalization of Terrestrial Television Broadcasting Project in Sri Lanka	2021/12	2028/12		JICA	32,000	23.57	-	29.80	7.90	0.3	60	-	
Ministry of Ports, Shipping and Aviation														
109	Enhancing Deep Berth Capacity of Jaya Container Terminal (JCT)-V Project Civil Works Component	2020/11	2022/07	2023/12	SLPA	6,374	3,989.28	-	100	83.5	19.76	0	17	
110	Port Access Elevated Highway Project (Workshop Building Complex for SLPA)	2021/09	2022/06	2023/11	ADB	2,090	1,416.08	77.70	100	100	-	-	17	
111	East Container Terminal (ECT) - Civil Works - Phase II	2022/01	2025/01	2025/06	SLPA	72,577	14,942.77		39.69	25.42	3.49	18	5	
112	Rehabilitation of Kankanthurai Harbour	2020/10	2024/01		India	12,424	197.00	75.00	2.43	1.87	0	1	-	
113	Passenger Terminal Building & Associated Works - BIA Project	2020/12	2023/12		JICA	105,570	27,691.00	1,037.00	50.68	5.44	0	0	-	
114	Detailed Design and Post Design Consultancy Services - BIA Project	2014/03	2024/12		JICA	5,545	4,561.55	672.41	71.01	58.88	14.8	12	-	
115	Construction of the Import Cargo Terminal Building at BIA - Stage -I	2021/01	2023/01	2023/11	AASL	4,573	2,703.00	103.00	100	88	12	-1	10	
116	Supply, Installation and Commissioning of Secondary Surveillance Radar at Pidurutalagala	2023/03	2024/03	2024/09	AASL	1,710	430.00	-	35	35	10	9	6	
117	Widening of Internal Port roads	2011/01	2020/12	2023/03	SLPA	1,300	1,313.75	-	100	100	-	-	27	
118	ECT - Equipment	2021/12	2025/05		SLPA	56,656	39,469.37	-	68.34	61.59	4	17	-	
119	ECT - Terminal Management System	2021/11	2024/04		SLPA	4,600	2,241.50	-	65	53	6	4	-	

ix

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
Ministry of Power and Energy														
120	Development & Upgrading of Aviation Refuelling Terminal & the Existing Fuel Hydrant System and Installation of a Fuel Hydrant System at new Apron-E at BIA	2018/01	2020/07	2024/03	CPC	7,971	6,286.01	166.04	98.20	87.80	4.3	3	44	
121	Green Power Development and Energy Efficiency Improvement Investment (Tranch 2) Package 1,2 ,3,8,9 and Electricity Supply Improvement Investment Project -P7	2017/05	2022/06	2023/12	ADB	28,454	22,875.31	-	99.20	88.50	1.45	0	18	
122	33 kV distribution Tower Lines and Gantries (GPDEEIP T2 - P4&P5)	2017/01	2020/12	2024/02	ADB	5,330	4,373.38	-	98.00	92.00	2	2	38	
123	Habarana - Veyangoda 220 kV Transmission Line Project	2017/05	2020/02	2024/01	JICA	15,774	15,462.00	623.00	99.92	99.87	0.2	1	47	
124	National Transmission & Distribution Network Development Project	2017/05	2022/09		JICA	37,284	42,096.00	1,090.10	100.00	60.97	0.44	-15	-	
125	Electricity Supply Reliability Improvement Project (Package 4 & 5)	2016/12	2021/07	2024/03	ADB	8,865	5,498.88	288.24	91.86	63.68	0.2	3	32	
126	Construction of Moragolla Hydro Power Plant	2014/07	2019/12	2024/03	ADB	18,809	14,268.99	-	86.80	64.00	16.5	3	51	
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government														
127	Greater Colombo Water & Waste Water Management Project	2010/06	2015/06	2023/06	ADB	14,331	16,061.50	-	100.00	96.00	-	-6	96	
128	Greater Colombo Water & Waste Water Management Improvement investment programme - Tranche 2	2014/09	2019/06	2022/10	ADB	1,227	1,489.35	-	100.00	57.27	-	-	40	

x

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
129	Greater Colombo Water & Waste Water Management Improvement investment programme - Tranche 3	2016/11	2020/12	2022/10	ADB	18,099	6,484.28	-	100.00	22.25	-	-	22	
130	Local Government Enhancement Sector Project - Pura Neguma (Additional Financing)	2017/04	2020/06	2023/09	ADB	12,300	13,224.26	-	100.00	100.00	-	-	39	
131	Primary Healthcare System Strengthening Project	2018/09	2023/12	2024/06	World Bank	21,188	23,353.40	-	100.00	95.00	10	0	6	
132	General Education Modernization Programme	2018/04	2024/06		World Bank	9,303	8,699.11	-	100.00	90.00	10	6	-	
133	Rural Infrastructure Development Project in Emerging Region	2017/07	2023/12		JICA	20,622	6,185.90	735.61	100.00	50.80	0	0	-	
134	Transport Connectivity and Asset Management (Provincial Road Development Project)	2019/05	2023/03	2023/09	World Bank	11,863	15,091.86	-	100.00	97.00	-	-	6	
135	Local Development Support Project (LDSP)	2019/06	2022/12	2024/09	World Bank	11,491	7,060.93	-	70.00	66.22	7.22	9	21	
136	Construction of 160 bridges - Phase 5	2021/07	2024/07		Netherlands	14,112	6,230.68	1,775.95	73.00	49.50	21.5	7	-	
137	E-grama niladhari project	2018/01	2019/12	2023/12	GoSL	1,689	312.44	1.45	45.00	24.90	1.7	0	48	
138	New Administrative complex at Gampaha	2017/02	2021/11	2023/12	GoSL	3,940	3,798.24	-	100.00	99.00	0	0	25	
139	Construction new secretariat building at Pollonnaruwa	2016/09	2019/11	2023/01	GoSL	2,070	1,943.69	13.87	100.00	94.00	1	-11	44	
Ministry of Public Security														
140	Development of Katana Police Academy	2015/01	2020/12	2023/12	GoSL	1,110	503.88	-	100.00	78.00	0.95	0	36	
141	Electronic National Identity Card Project (e-NIC)	2012 /01	2015/10	2023/12	GoSL	8,830	3,364.84	-	100.00	86.37	2.4	0	88	

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
Ministry of Sports and Youth Affairs														
142	Diyagama Mahinda Rajapakse National Sports Academy	2017/10	2021/02		GoSL	10,955	711.96	19.83	100.00	20.98	0	-34	-	
143	Development of Sports Infrastructure Facilities Construction of Provincial and District Sports Complexes	2011/01	2023/12		GoSL	9,080	6,879.58	48.83	100.00	94.00	0.96	0	-	
Ministry of Technology														
144	Sri Lanka-Unique Digital Identity Framework	2021/11	2023/12		GoSL	6,810	92.06	-	100.00	27.00	2	0	-	
145	Lanka Government Cloud 2.0, Phase-2	2017/03	2019/12	2023/12	GoSL	2,450	844.42	-	100.00	100.00	12	0	48	
146	Digital Economy through Technology Diffusion	2021/12	2024/12		GoSL	1,002	0.19	-	38.00	23.00	3	12	-	
147	Capacity Building for Digitally Inclusive Sri Lanka	2021/12	2024/12		GoSL	1,055	4.05	-	50.00	46.00	6	12	-	
Ministry of Transport and Highways														
148	Central Expressway Project Section - 1	2020/09	2024/09		China	176,785	60,263.18	19.48	97.00	44.25	0.1	9	-	
149	Central Expressway Project Section - 3	2016/01	2024/06		GoSL	129,898	18,051.00	2,029.48	97.92	14.36	1.01	6	-	
150	Port Access Elevation Highway	2019/01	2025/06		ADB	55,818	42,288.41	0.41	85.00	74.20	6.9	18	-	
151	Road Network Development Project (SFD)	2013/06	2019/10	2021/12	Saudi Fund	9,055	8,843.38	-	100.00	100.00	-	-	26	
152	Rehabilitation of Peradeniya - Badulla Road from Badulla to Bibilla - (OFID) - Phase II	2022/12	2025/12		OPEC	7,590	1,861.37	132.87	66.73	58.58	23.32	24	-	
153	Colombo District Road Development Project (OFID 2)	2013/12	2019/12	2021/10	OPEC	23,110	18,397.18	235.00	100.00	99.62	0.26	-26	22	

xii

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
154	Western Province National Highways Project (OFID - 03)	2017/10	2019/09	2021/11	OPEC	6,047	5,112.17	104.14	100.00	100.00	-	-	26	
155	Road Network Development Project (OFID-01)	2013/06	2018/06	2021/03	OPEC	7,035	5,678.62	0.58	100.00	95.50	2.1	-33	33	
156	Integrated Road Investment Program (i Road)- I	2014/09	2024/03		ADB	120,000	97,853.60	736.70	96.43	88.77	0.3	3	-	
157	Second Integrated Road Investment Program (i Road)- II	2018/09	2027/03		ADB	135,000	109,157.72	2,631.90	88.42	67.51	0.08	39	-	
158	Widening and Improvements of Roads and Bridges in Central and Uva Provinces	2018/11	2023/03		China	20,500	16,422.62	-	100.00	100.00	-	-	28	
159	Transport Connectivity & Assest Management	2018/03	2023/03	2023/09	World Bank	1,545	1,917.65	224.87	100.00	100.00	-	-	6	
160	Rehabilitation of the A017 Corridor project (Rakwana - Suriyakanda)	2021/04	2023/04		OPEC	7,600	1,705.57	-	100.00	39.17	11.2	-8		
161	Reconstruction of 25 Bridges Project	2015/09	2022/02	2023/05	Kuwait Fund	5,960	4,416.31	281.90	100.00	87.30	0	-7	14	
162	Construction of Kohuwala & Gatambe Flyovers	2021/08	2024/01		Hungary	10,400	4,262.25	24.00	96.55	61.40	0	1	-	
163	Slave Island-Uttarananda Mawatha,Justice Akbar Mawatha 02 Flyovers & Baladaksha Mawatha-Chiththampalam A Gardner Mawatha Flyover	2021/06	2022/06		GoSL	9,133	6,778.74	-	100.00	82.07	5.55	-18	-	
164	Inclusive Connectivity and Development Project	2021/11	2026/10		World Bank	35,247	10,093.26	1.07	58.04	50.40	5.79	34	-	
165	Kandy Multimodal Transport Terminal Development Project	2021/04	2025/05		World Bank	13,762	198.79	-	17.54	9.34	1.14	17	-	

xiii

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
166	Colombo Suburban Railway Development Project-Transport Project Preparatory Facility (GOSL only)	2017/01	2023/12	2024/12	GoSL	9,600	3,709.61	11.00	74.00	58.70	2.04	12	12	
167	Colombo Suburban Railway Development Project-Railway Efficiency Improvement Project	2019/06	2024/12		ADB	47,216	11,364.98	-	60.19	58.37	7.21	12	-	
168	Railway Development Project (Improvement of Maho to Omanthe Railway Line)	2019/11	2023/11	2024/08	India	16,794	11,530.61	-	78.28	76.45	0.62	8	9	
169	Repairs of 300 passenger Coaches (Phase-I & Phase-II)	2017/05	2023/12	2024/12	GoSL	3,732	3,622.42	-	91.12	91.12	0.17	12	12	
170	Greater Colombo Urban Transport Development Project (3K Project) (GOSL only)	2009/09	2015/05	2023/12	GoSL	3,174	3,176.52	-	100.00	97.22	0.07	0	103	
171	Procurement of 500 Buses for Sri Lanka Transport Board	2019/01	2023/06		India	6,098	2,097.90	2,969.10	100.00	100.00	-	-	30	
Ministry of Urban Development & Housing														
172	Development of Strategic Cities (Anuradhapura)	2016/12	2021/12	2023/09	AFD	10,125	2,448.02	-	100.00	43.52	13.1	-3	21	
173	Urban Regeneration Programme	2012/04	2019/12	2023/07	GoSL	58,169	62,180.96	1,579.42	99.24	98.79	0.01	-5	43	
174	Anuradhapura Township Development Project - Lolugaswewa	2016/01	2019/12	2020/12	GoSL	1,450	13.46	-	100.00	15.50	0.5	-36	12	
175	Support to Colombo Urban Regeneration Project	2019/07	2025/06		AiIB	52,572	19,114.85	104.77	88.00	43.18	1.7	18	-	
176	Construction of 2,000 Housing units under the Chinese Aid Programme for the Low income people	2022/01	2025/06		China	18,213	238.69	-	32.00	7.00	0	18	-	
177	Metro Colombo Solid Waste Management Project	2017/01	2020/12	2023/12	GoSL	33,238	24,016.17	-	100.00	92.00	1	0	36	

xiv

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
178	Reconstruction of Jaffna Town Hall	2019/07	2023/05		GoSL	2,350	1,636.08	-	100.00	80.00	4	-7	-	
179	Oliyamulla Storm Water Drainage and Environment Improvement Project	2017/01	2021/12	2025/12	GoSL	3,000	2,252.86	107.73	72.50	72.50	0.7	25	48	
180	Kolonnawa Storm Water Drainage and Environment Improvement Project	2018/07	2022/12	2027/12	GoSL	8,300	774.74	120.67	10.61	10.20	1	48	60	
181	Sustainable Urban Development Project/ Urban Project Preparatory	2019/01	2022/03	2024/03	ADB	1,146	511.07	-	99.85	80.00	2	3	24	
182	Housing Programme for Conflict Affected Families in Northern and Eastern Provinces	2021/12	2025/12		GoSL	29,702	6,059.80	306.90	36.00	26.00	4	24	-	
Ministry of Water Supply and Estate Infrastructure Development														
183	Ambatale Water Supply Systems Improvement & Energy Saving Project	2016/06	2019/06	2024/06	AFD	13,000	11,995.09	-	91.60	81.00	3.5	6	60	
184	Jaffna Kilinochchi Water Supply & Sanitation Project	2011/02	2017/08	2024/06	ADB	35,881	26,303.73	481.86	90.20	84.40	3.63	6	82	
185	Gampaha, Attanagalla & Minuwangoda Integrated Water supply Scheme	2017/02	2020/02	2023/12	China	33,060	40,758.29	5,386.23	100.00	92.50	1.75	0	46	
186	Anamaduwa Integrated Water Supply Project	2017/02	2020/05	2022/09	Spain	8,625	6,302.32	-	100.00	75.00	0	-15	28	
187	Polgahawela, Pothuhera & Alawwa IWSP	2017/07	2020/06	2024/04	India	20,208	18,142.18	1,478.74	100.00	94.10	0	4	46	
188	Aluthgama Mathugama Agalawatta Integrated Water Supply Project	2017/05	2020/05	2023/12	India	32,278	31,491.48	1,045.00	100.00	95.25	0	0	44	
189	Thambuttegama Water Supply Project	2018/07	2023/11		China	16,166	21,696.03	7,623.22	100.00	86.10	0	-2	29	
190	Matara Stage iv Water Supply Project	2017/10	2023/03		Local Banks	18,208	11,045.33	2,218.09	100.00	93.20	0.1	-9	29	
191	Kandy City Wastewater Management Project	2010/07	2018/12	2024/12	JICA	22,588	20,093.66	99.14	98.28	93.56	0	12	78	

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
192	Sanitation and Hygiene Initiative for Towns (SHIFT) Project	2016/06	2022/06	2023/12	AFD	17,665	1,618.24	-	56.00	11.60	0	0	18	
193	Phase 2-Stage 1 of Rathmalana/Moratuwa Wastewater Disposal Project	2016/07	2025/12		AFD	16,073	1,656.52	-	25.00	16.00	2.5	24	-	
194	Water Supply and Sanitation Improvement Project	2015/12	2020/12	2023/12	World Bank	35,450	38,017.28	-	100.00	99.00	1.8	0	36	
195	Kandy North Pathadumbara Integrated WSP	2019/08	2022/08	2024/06	China	51,324	30,259.97	12,320.40	92.00	88.40	0.2	6	22	
196	China Sri Lanka Research Grant Project (CSLGRP)	2016/11	2022/12		China	2,830	1,009.31	-	100.00	100.00	-	-	24	
197	Replacing of Transmission & Distribution Mains from Orugodawatta to Kaduwela	2018/09	2020/09	2023/03	Austria	10,793	11,233.62	-	100.00	99.10	0	-9	30	
198	Hemmathagama WSP	2018/12	2022/03	2023/07	Netherlands	17,422	22,160.45	-	100.00	100.00	-	-	16	
199	Anuradhapura North Water Supply Project Phase II	2018/05	2024/06		JICA	31,598	403.82	6.86	27.00	13.30	0	6	-	
200	Kalu Ganga water supply Expantion Project I	2018/05	2024/12		JICA	55,338	851.26	354.63	14.90	7.93	0	12	-	
201	Ruwanwella Water Supply Project- Phase I	2019/12	2022/03	2024/06	Korea	4,500	2,270.86	188.76	85.00	83.70	4.7	6	27	
202	Laggala New Town Water Supply Project	2016/07	2018/07	2024/09	Local Banks	4,496	3,388.00	-	85.90	81.12	2.12	9	74	
203	Wilgamuwa Wsp	2016/08	2022/10		Local Banks	3,580	1,718.70	56.89	100.00	71.90	0	-14	51	
204	Greater Rathnapura Water Supply Project-Distribution	2018/12	2020/06	2022/06	Local Banks	1,530	600.00	-	100.00	61.00	1	-18	24	
205	Indian Grant Assisted Housing Programme - Provision of infrastructure facilities for 4000 Housing units	2016/06	2020/12	2024/09	India	5,251	4,939.84	-	100.00	96.65	0.65	9	45	

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st December 2023														
	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in Hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the Quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
Ministry of Wildlife and Forest Conservation														
206	Eco-system Conservation and Management Project (ESCAMP)	2017/01	2023/05		World Bank	6,475	6,950.34	9.50	100.00	98.00	-	-	23	Blue
Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment														
207	Early Childhood Development Project	2016/01	2023/06		World Bank	7,500	8,445.00	-	100.00	99.00	-	-	24	Blue
208	Construction of a Building Complex Seeduwa (National Institute of Social Development)	2017/01	2020/04	2023/12	GoSL	1,000	866.34	-	100.00	98.16	0.02	0	44	Red
National Audit Office of Sri Lanka														
209	Public Financial Management Strengthening Project-Upgrade the Audit Management System	2023/07	2026/11		EU	1,050	1.09	-	5.00	5.00	5.00	35	-	Green

xvii